

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình
triển khai dự án: Đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Tuy Phước
và dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640 (đoạn ngã ba Quốc lộ 1A
đến cuối thị trấn Tuy Phước)**

Ngày 11/02/2014 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án: Đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Tuy Phước và dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640 (đoạn ngã ba Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện 02 dự án và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với dự án: Đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Tuy Phước

- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện chủ trì:

+ Phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa tiến hành khảo sát, xác định vị trí và làm các thủ tục liên quan để có mỏ đất khai thác phục vụ cho việc san lấp công trình. Thời gian hoàn thành trong tháng 02/2014.

Trong trường hợp đã khảo sát nhưng không tìm được mỏ đất thì tham mưu cho UBND huyện văn bản đề xuất UBND tỉnh thu hồi lại các mỏ đất đã thỏa thuận cho các dự án khác trên địa bàn huyện.

+ Phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước rà soát giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện trong tháng 02/2014.

+ Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo kế hoạch đã được duyệt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/9/2014.

2. Đối với dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 640 (đoạn ngã ba Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước)

- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện:

+ Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình để trình thẩm định và phê duyệt. Thời gian hoàn thành trong tháng 03/2014.

+ Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND thị trấn Tuy Phước thống kê, đăng ký kế hoạch sử dụng đất lúa liên quan đến dự án để trình xin chủ trương của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trong tháng 02/2014.

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế tổ chức bàn giao tìm tuyến công trình cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để tiến hành công tác kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và lập các thủ tục xin giao đất xây dựng công trình.

- Giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước tập trung huy động cả hệ thống chính trị của địa phương tham gia và bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, để cho nhân dân thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước và Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện; (thay b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (chi đạo)
- Các thành viên dự họp;
- Đảng ủy, UBND thị trấn Tuy Phước;
- UBND xã Phước Nghĩa;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT. CVVP (K1, K2, K3); (T.21 b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Minh Chánh