

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi kiểm tra tiến độ GPMB và triển khai thi công  
dự án: Đê sông Tân An – Đoạn Phước Quang, Phước Hiệp**

Ngày 16/7/2014, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Huệ đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường về tiến độ GPMB và triển khai thi công dự án: Đê sông Tân An – Đoạn Phước Quang, Phước Hiệp. Tham dự buổi kiểm tra có đ/c Trần Kỳ Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo UBND xã Phước Quang và Phước Hiệp.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB, thi công dự án: Đê sông Tân An – Đoạn Phước Quang, Phước Hiệp; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Huệ có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án huyện đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và triển khai thi công dự án, nhìn chung tiến độ triển khai dự án đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số đoạn đê công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, khối lượng thi công đạt thấp so với yêu cầu đề ra, nếu không tập trung xử lý, khắc phục thì sẽ có nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng trong mùa mưa lũ sắp đến. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB, triển khai thi công dự án, hoàn thành toàn bộ công trình trước mùa mưa lũ năm 2014, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

**1. Đối với đơn vị thi công:**

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch về tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công trình, có sự xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát và trình Ban Quản lý dự án huyện ký phê duyệt để làm căn cứ theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện và chỉ đạo xử lý các vướng mắc, phát sinh. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/7/2014.

- Tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo tiến độ thi công chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trước mùa mưa lũ năm 2014.

**2. Đối với Ban Quản lý dự án huyện:**

- Phân công cán bộ Ban Quản lý thường xuyên xuống hiện trường công trình, phối hợp cùng với đơn vị tư vấn giám sát tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình theo quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã được phê duyệt.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Phước Hiệp, Phước Quang hoàn chỉnh công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, áp giá, lập phương án bồi thường GPMB trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để làm căn cứ chi trả cho các hộ dân bị thiệt hại.

- Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công phối hợp cùng với đơn vị tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch thi công chi tiết trình phê duyệt và theo dõi, đánh giá việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 02 tuần/ lần cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

**3. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện,** chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện, UBND xã Phước Hiệp, Phước Quang hoàn chỉnh công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, áp giá, lập phương án bồi thường GPMB trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để làm căn cứ chi trả cho các hộ dân bị thiệt hại. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/7/2014.

**4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện,** hướng dẫn UBND xã Phước Hiệp, Phước Quang khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình và chỉnh lý biên động đất đai theo quy định.

**5. Đối với UBND xã Phước Hiệp, Phước Quang:**

- Khẩn trương kiểm tra, xác định nguồn gốc đất đối với các hộ dân bị thiệt hại, gửi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án huyện để tính toán lập phương án bồi thường GPMB. Thời gian hoàn thành trước ngày 21/7/2014.

- Hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ, trình UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) ra quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp phải thu hồi đất để GPMB.

- Tổ chức họp nhân dân nằm trong vùng hưởng lợi của dự án để giải thích, quán triệt về các lợi ích của việc triển khai thực hiện dự án, yêu cầu nhân dân phối hợp cùng với Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các hộ dân có hành vi lấn chiếm đường giao thông, gây cản trở không cho xe đưa vật tư, thiết bị vào thi công công trình. Nếu trường hợp nào chống đối, cản trở gay gắt thì kiên quyết lập các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phải có trách nhiệm bố trí cán bộ xã, thôn bảo vệ thông thoáng tuyến đường thi công để các xe máy đưa thiết bị, vật tư vào xây dựng công trình.

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT: Huyện ủy, TT HĐND huyện; ( báo cáo)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ngành: Trung tâm PTQĐ, BQL DA, KT&HT, TC-KH, TN&MT, NN&PTNT huyện;
- UBND xã Phước Hiệp, Phước Quang;
- Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát;
- LĐVP; (CVVP: K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, K<sub>6</sub>);
- Lưu: VT.



**Tô Minh Chánh**