

Số: *164*/TB-UBND

Tuy Phước, ngày 24 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Đình Huệ, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thi công chợ Diêu Trì mới

Ngày 22/10/2014, tại Phòng họp 1 UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Huệ, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thi công chợ Diêu Trì mới. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án, Văn phòng HĐND và UBND huyện, lãnh đạo UBND thị trấn Diêu Trì, đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và Công ty TNHH xây dựng Tân Phú là đơn vị thi công công trình.

Sau khi nghe đ/c Huỳnh Minh Chấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tiến độ thi công chợ Diêu Trì mới; Ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Nhìn chung, trong thời gian qua đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng Tân Phú đã có nhiều tích cực trong việc phối hợp với các ngành chức năng của huyện và địa phương thực hiện thi công công trình chợ Diêu Trì mới. Tuy nhiên, so với hợp đồng thi công giữa Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện với đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng Tân Phú tiến độ thi công chậm so với thời gian hoàn thành công trình để đưa vào bàn giao sử dụng. Vì vậy, để quá trình thi công đảm bảo kế hoạch hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 03/02/2015, yêu cầu Giám đốc công ty TNHH xây dựng Tân Phú và Thủ trưởng các phòng, ban huyện tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện:

- Một số vấn đề điều chỉnh liên quan đến dự án lãnh đạo UBND huyện đã cho chủ trương điều chỉnh, trên cơ sở đó cần phải tập trung xử lý.

- Tập trung theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Báo cáo tiến độ thi công hàng tuần cho lãnh đạo UBND huyện biết để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các ngành: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì tiến hành khảo sát và xây dựng giá đất tại các lô đất đấu

giá khu dân cư chợ Diêu Trì mới trình UBND huyện xem xét, phê duyệt để tổ chức đấu giá.

3. Yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tân Phú:

- Tập trung nhân lực, vật lực, trang thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công (kể cả làm thêm giờ) để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đưa công trình vào sử dụng chậm nhất đến ngày 03/02/2015.

- Xây dựng kế hoạch thi công hàng tuần và lên lịch phân công cụ thể từng công việc, hạng mục công trình và gửi kế hoạch thi công hàng tuần, lịch công tác cho Ban Quản lý dự án theo dõi và báo cáo tiến độ thi công hàng tuần.


4. Đối với đơn vị tư vấn giám sát: Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý Dự án theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công công trình và hàng tuần báo cáo tiến độ thi công cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo dõi chỉ đạo.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan: Ban Quản lý dự án, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và PCT UBND huyện (đ/c Lộc);
- Các thành phần dự họp;
- LĐVP (đ/c Tùng), CVVP (K₁, K₂, K₃);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHANH VĂN PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thanh Tùng