

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Q. Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp bàn biện pháp giải quyết các vướng mắc trong công tác
bồi thường, GPMB dự án biến đổi khí hậu đê khu Đông**

Ngày 25/7/2015, tại Phòng họp A UBND huyện, đ/c Trần Hữu Lộc - Q. Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án biến đổi khí hậu đê khu Đông. Tham dự buổi họp có lãnh đạo Ban Quản lý dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định; lãnh đạo các ngành: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB và đề xuất hướng xử lý những vướng mắc, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đ/c Trần Hữu Lộc - Q. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Dự án nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định là một trong những công trình trọng điểm, ngoài chức năng bảo vệ đê điều phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện nói chung, các xã khu Đông nói riêng mà còn góp phần tạo điều kiện cho nhân dân sống ở khu vực ven đê khu Đông đi lại sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, nhất là trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác phối hợp xử lý các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án giữa Ban Quản lý dự án thủy lợi, các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã trong vùng dự án thiếu chặt chẽ, đồng bộ dẫn đến chậm tiến độ. Do đó, để tiếp tục tăng cường công tác bồi thường, GPMB tạo điều kiện để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã liên quan cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đề nghị Ban Quản lý dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và báo cáo kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh để phối hợp xử lý dứt điểm.

- Khẩn trương báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi và giao đất để thực hiện dự án làm cơ sở pháp lý để tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với các trường hợp không chấp thuận nhận tiền, giao mặt bằng để triển khai thi công dự án.

- Chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng kế hoạch tổ chức thi công đối với các đoạn còn lại đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB, nhất là đoạn tràn bà Thằng - xã Phước Hòa.

- Đối với trường hợp ông Đỗ Minh Bình: Đề nghị Ban Quản lý dự án làm việc với đơn vị thi công để xem xét xử lý nhằm đảm bảo an sinh xã hội, vì phần phát sinh nằm ngoài phạm vi GPMB của dự án.

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Sơn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục tổ chức vận động, giải thích cho 06 hộ còn lại gồm: Hồ Ngọc Vui, Hồ Cao Thắng, Hồ Cao Chiến, Huỳnh Văn Pha, Nguyễn Thanh An và Trần Thanh Lành hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án để hộ đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

3. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa báo cáo Thường trực Đảng ủy xã để chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức đoàn thể của địa phương phối hợp cùng với UBND xã và Trung tâm PTQĐ huyện tập trung vận động, giải thích yêu cầu các hộ (Đoàn Văn Dư, Trần Văn Phụng) chấp thuận phương án bồi thường, nhận tiền và giao trả mặt bằng để thi công dự án.

4. Đối với UBND xã Phước Thuận (liên quan đến công Tân Lập), thống nhất chủ trương cho phép UBND xã Phước Thuận hỗ trợ 30%/1 vụ năm 2015 cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng môi trường nước do thi công công Tân Lập bởi dự án. Nếu các hộ không thống nhất thì làm việc với đơn vị thi công điều chỉnh thời gian thi công sau 30/9/2015 (sau khi vụ nuôi nông thủy sản kết thúc).

5. Giao Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã Phước Sơn, Phước Thuận và Phước Hòa khẩn trương thông báo mời các hộ dân lên nhận tiền bồi thường theo phương án chi tiết đã được phê duyệt; đồng thời tăng cường công tác phối hợp, vận động, giải thích cho các hộ hiểu rõ, chấp thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án được duyệt.

Lưu ý: Quá trình vận động phải phân loại cụ thể để vận động, giải thích, nếu hộ dân không đồng thuận thì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã có liên quan lập đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất theo quy định và đồng thời xây dựng phương án, tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công.

6. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khẩn trương thẩm định thiết kế - dự toán di dời hệ thống điện bị ảnh hưởng của dự án để Trung tâm PTQĐ huyện hoàn chỉnh phương án bồi thường, GPMB trình thẩm định, phê duyệt.

7. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã có triển khai dự án lập thủ tục trình UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Q. CT, PCT UBND huyện (đ/c Thuận);
- BQL dự án thủy lợi Sở NN&PTNT tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CVP; CVVP (K₁ - K₃);
- Lưu: VT. (T 18b)



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tô Minh Chánh