

Số: 151 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 16 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tiến độ triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện

Ngày 10/9/2015 tại phòng họp UBND huyện, đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tiến độ triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe đ/c Phạm Tích Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tiến độ triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, ý kiến tham gia các thành viên dự họp, đ/c Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

Nhìn chung trong thời gian qua Ban Quản lý dự án huyện và các phòng, ban huyện đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn tất các thủ tục triển khai thực hiện các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư, đặc biệt là các danh mục dự án có nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn Trung ương và tỉnh hỗ trợ. Tuy nhiên so với yêu cầu chỉ đạo thì đến nay một số dự án tiến độ triển khai còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm của huyện và các dự án thuộc kế hoạch triển khai trong năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác theo dõi, tổng hợp, tham mưu, đề xuất của Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện và Thủ trưởng các phòng ban có liên quan cho UBND huyện để chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh liên quan đến các dự án chưa kịp thời.

Để sớm khắc phục những tồn tại nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu:

1. Đối với dự án: Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản

Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND xã Phước Hòa tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 195/TB-UBND ngày 03/10/2013 của UBND huyện, báo cáo kết quả thực hiện, các vấn đề vướng mắc phát sinh và

đề xuất các biện pháp để chỉ đạo xử lý cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 15/10/2015 để theo dõi, chỉ đạo.

2. Đối với dự án: Đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Tuy Phước

- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện:

+ Tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các khối lượng còn lại và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2015.

+ Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND thị trấn Tuy Phước rà soát lại diện tích đất đã giao cho dự án, diện tích các hộ dân lấn chiếm, báo cáo cụ thể và đề xuất hướng xử lý từng trường hợp cho UBND huyện trước ngày 30/9/2015 để chỉ đạo xử lý.

3. Đối với dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 640 đoạn ngã ba Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước:

- Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tập trung rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, áp giá, lập phương án giải phóng mặt bằng để sớm tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

- Riêng đối với việc bồi thường hay không bồi thường đối với phần diện tích nhà và đất nằm trên phạm vi vỉa hè của dự án (diện tích ảnh hưởng nhỏ không ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống thoát nước dọc và hạ tầng điện), giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thống kê cụ thể, làm việc với các ngành có liên quan về quan điểm xử lý, giải quyết, báo cáo cụ thể cho UBND huyện trước ngày 15/10/2015 để theo dõi, chỉ đạo.

- Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

+ Tham mưu UBND huyện văn bản tiếp tục đôn đốc các cơ quan chủ quản (Viettel Bình Định, Viễn thông Bình Định) khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2015.

+ Làm việc với Sở Xây dựng đăng ký lịch để lãnh đạo UBND huyện làm việc với lãnh đạo Sở về các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch lộ giới tuyến đường ĐT 640 từ 30m xuống còn 24 m theo như dự án đã phê duyệt để tạo thuận lợi trong việc quản lý, cấp phép xây dựng; đồng thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch tại nút giao giữa Quốc lộ 19 cũ và ĐT 640 (kể cả việc di dời hệ thống nước sạch chạy dọc theo tuyến đường). Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2015.

4. Đối với dự án: Chợ Diêu Trì

Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tiếp tục mời đơn vị thi công đến làm việc để thống nhất phương án xử lý (tiếp tục thi công hay chấm dứt thanh lý hợp đồng), báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2015.

5. Đối với dự án: Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2)

Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, phối hợp với Ban Quản lý dự án và UBND xã Phước Hòa kiểm tra, soát xét hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng các hộ ở thượng, hạ lưu cầu Trường Thế và hộ ông Hồ Tám (đoạn tiếp giáp với tỉnh lộ ĐT 636B), tiếp tục thông báo mời các hộ lên vận động nhận tiền bồi thường hỗ trợ; nếu qua vận động mà các hộ không chịu nhận tiền thì tổng hợp, báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND huyện chỉ đạo xử lý. Thời gian thành trước ngày 30/9/2015.

6. Đối với dự án: Đê biển bờ Nam hạ lưu đập Nha Phu

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, phối hợp với Ban Quản lý dự án và UBND xã Phước Hòa kiểm tra, soát xét lại trường hợp bà Trần Thị Vân, vận động bà tự nguyện tháo dỡ nhà, trả lại mặt bằng để triển khai thi công dự án, vì bà đã nhận tiền bồi thường. Nếu qua vận động mà bà Vân không tự nguyện thực hiện thì phối hợp với các cơ quan có liên quan có liên quan lập đầy đủ các thủ tục theo quy định để tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2015.

7. Đối với dự án: Đường Bê tông xi măng xã Phước Sơn và dự án: Kè táng bờ sông cầu Đò - Phước Hiệp

Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2015.

8. Đối với dự án: Đê sông Hà Thanh (đoạn Cừ Thuộc, Phước Thành)

Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện rà soát lại thiết kế - dự toán đã được phê duyệt, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra thực tế, tham mưu cho UBND huyện văn bản phúc đáp, trả lời cho UBND xã Phước Thành và nhân dân biết về việc mở 01 đường lên xuống tại đoạn Cừ Thuộc.

9. Đối với các dự án xây dựng đang triển khai thi công

- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch được duyệt, hạn chế đến mức thấp nhất việc gia hạn thời gian triển khai khi công các dự án. Kể từ ngày 01/10/2015, tất cả các dự án xin gia hạn thời gian thi công, yêu cầu Ban Quản lý dự án huyện và Đơn vị

thi công phải có văn bản giải trình rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc chậm tiến độ phải xin gia hạn thời gian thi công.

- Riêng đối với các dự án thủy lợi, đề kè đang triển khai, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng phương án phòng, chống thiên tai gửi UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Ban Quản lý dự án huyện để theo dõi, chỉ đạo xử lý ứng phó khi có tình huống xảy ra. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2015.

10. Đối với các dự án còn lại trong kế hoạch vốn năm 2015 chưa triển khai thi công, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện khẩn trương đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định, phân đấu tổ chức triển khai thi công trước ngày 30/9/2015.

11. Về một số vấn đề khác có liên quan


- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện chủ động, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các ngành, địa phương có liên quan rà soát lại việc tổ chức giải phóng mặt bằng của từng dự án, báo cáo cụ thể cho Chủ tịch UBND huyện bằng văn bản trước ngày 30/9/2015 để có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện phải rà soát việc phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban, tiến hành phân công lại nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể để theo dõi chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả việc phân công cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/9/2015 để theo dõi, chỉ đạo.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện; (b/cáo)
- Các PCT UBND huyện;
- Các thành phần tham gia dự họp;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP (K1, K3);
- Lưu VT; T. 34 b



Tô Minh Chánh