

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ
thực hiện công tác bồi thường, GPMB
dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025
đi qua địa bàn huyện Tuy Phước (Với các mốc thời gian: 20/7; 30/7;15/8/2023)
Tính đến ngày 20/7/2023**

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng tại Thông báo số 249/TB-UBND ngày 12/7/2023 về kiểm tra tình hình triển khai công tác BT, GPMB và tái định cư dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn tỉnh Bình Định. UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tiến độ thực hiện (với các mốc thời gian: 20/7; 30/7;15/8/2023) tính đến ngày 20/7/2023 như sau:

1. Tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư (đến ngày 20/7/2023):

a. Tình hình thực hiện tuyển chính:

- Hoàn thiện phê duyệt các phương án bồi thường GPMB đối với 182 hộ bị ảnh hưởng, tiến hành chi trả tiền đền bù GPMB và xét đất tái định cư thời gian hoàn thành ngày 20/7/2023: Đã hoàn thiện phê duyệt tất cả các phương án.

- Hoàn thiện phê duyệt phương án hỗ trợ GPMB đối với Công ty TNHH Vũ Hà và tiến hành chi trả tiền bàn giao mặt bằng (thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2023). Đến ngày 20/7/2023 đã thuê đơn vị tư vấn lập phương án tính toán hỗ trợ GPMB đối với Công ty TNHH Vũ Hà.

- Di dời hạ tầng điện gồm 02 hạng mục với tổng giá trị: 23.169.020.000 đồng, đến ngày 30/7/2023 hoàn thành: Đến ngày 20/7/2023, tiếp tục triển khai di dời hạ tầng điện 02 hạng mục và phần đấu hoàn thành ngày 30/7/2023.

- Di dời mồ mã đến ngày 20/7/2023: Đã di dời 741 mộ/745 mộ đạt 99,5%.

b. Tình hình thực hiện tái định cư:

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đối với 4 khu tái định cư (thời gian hoàn thành ngày 20/7/2023): Đã hoàn thiện cơ bản 04 khu tái định cư đạt 98%.

- Hoàn thiện bóc xăm, xây dựng phương án xét giao đất tái định cư cho tất cả các trường hợp giải tỏa trắng và giải tỏa một phần (thời gian hoàn thành ngày 30/7/2023): Đến ngày 20/7/2023 đã xét giao được 65 trường hợp/97 trường hợp giải tỏa trắng; còn 32 trường hợp giải tỏa trắng và 25 trường hợp phải xét giao đất ở/85 trường hợp giải tỏa một phần: tổng cộng 57 trường hợp còn lại phải xét giao đất ở sẽ phần đấu đến ngày 30/7/2023 hoàn thành xét giao các trường hợp còn lại.

2. Nhu cầu vốn, vốn đã cấp và kết quả giải ngân:

a. Nhu cầu vốn:

Tổng nhu cầu vốn thực hiện dự án: 521,048 tỷ đồng (không bao gồm chi phí GPMB: bãi tập kết vật liệu, bãi đổ thải và mỏ vật liệu):

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB (Tuyển chính, TĐC, cải táng): 396,568 tỷ đồng.

- Chi phí đầu tư xây dựng khu tái định cư: 99,963 tỷ đồng.

- Chi phí xây dựng khu cải táng: 1,803 tỷ đồng.

- Di dời hạ tầng tuyến điện 22 kv và 0,4kv: 22,714 tỷ đồng.

b. Vốn đã được cấp:

- Vốn đã cấp cho huyện năm 2022: 100,254 tỷ đồng.

- Vốn đã cấp cho huyện năm 2023: 225,972 tỷ đồng.

Tổng vốn đã cấp cho huyện: 326,226 tỷ đồng.

c. Kết quả giải ngân và tiếp tục giải ngân đến ngày 20/7/2023:

- Giải ngân vốn trong năm 2022 đã giải ngân 100,254 tỷ /100,254 tỷ đạt 100%.

- Giải ngân vốn cấp trong năm 2023: 225,972 tỷ đồng đã giải ngân được 205,2 tỷ/ 225,972 tỷ đồng đạt 90,8% vốn cấp trong năm 2023, đạt 93,63% vốn đã cấp .

3. Về bàn giao mặt bằng đến ngày 20/7/2023:

- Về tuyến chính: Bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 85 với chiều dài là 9,65 km/10,14 km đạt 95,16 % chiều dài và mặt bằng:76,42ha/79,36ha đạt 96,29% .

- Về đường dẫn đạt 100% (chiều dài 880m/880m).

4. Về phối hợp xử lý vướng mắc trên tuyến chính sau khi bàn giao mặt bằng:

UBND huyện Tuy Phước tiếp tục phối hợp với Ban QLDA 85 và đơn vị thi công tập trung xử lý những vướng mắc sau khi bàn giao theo đề nghị của Ban QLDA 85. Chủ yếu các đường tiếp cận, đường thi công cụ thể theo báo cáo của Ban QLDA 85 và theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 3596/UBND-KT ngày 05/6/2023 .

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn huyện Tuy Phước tính đến ngày 20/7/2023; kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Giao thông vận tải (tổng hợp);
- Ban quản lý DA 85 (theo dõi);
- TT. Huyện ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (Xuân);
- Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT, Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PCVPKT, CVVP (K₆);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

