

BÁO CÁO

**Về tình hình triển khai thực hiện công tác BT, GPMB dự án:
Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và Phía Bắc
đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì (Cập nhật đến ngày 28/03/2024)**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác BT, GPMB dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và Phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì; UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tình hình thực hiện GPMB:

Tổng diện tích đất thu hồi: 12,79 ha (trong đó: (Đất ở 0,52 ha, đất trồng lúa 9,59 ha, đất trồng cây hàng năm khác: 0,68 ha, các loại đất khác (Nghĩa địa, nương, bờ...): 2 ha).

- Đã Thành lập Hội đồng BT-GPMB dự án.
- Đã nhận bàn giao cọc mốc GPMB.
- Đã tiến hành thông tin dự án và kiểm kê đối với đất nông nghiệp 9,77 ha/10,27ha đạt 95%.
- Đã thông báo di dời mộ.
- Đã họp xác định giá đất bồi thường và xác định hạ tầng di dời điện.

2. Về giải pháp và Kế hoạch thời gian đến:

- UBND thị trấn Diêu Trì tập trung xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu, tỷ lệ % diện tích thu hồi tháng trước ngày 30/3/2024 để làm cơ sở tính toán và thông qua giá trị trình phê duyệt và chi trả đối với đất nông nghiệp tháng 4/2024.

- Xây dựng kế hoạch kiểm kê mộ và đất ở, đất nông nghiệp còn lại trong tháng 4/2024.

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện công tác BT, GPMB dự án, UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (tổng hợp);
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Ban QLDAĐT XD&PT QĐ huyện;
- Phòng TN&MT, Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PCVPKT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Xuân

