

Số: 113/BC-UBND

Tuy Phước, ngày 14 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình chuyển vốn chi trả bồi thường GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư chậm nhất đến ngày 15/8/2014 theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện Tuy Phước đã tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt xử lý một số vấn đề tồn tại trong công tác bồi thường GPMB và tăng cường lực lượng chi trả tiền cho các hộ dân, nhưng đến nay nguồn vốn để chi trả không đảm bảo, nhất là bồi thường tái định cư 61 trường hợp giải tỏa trắng phía Tây đường sắt khu vực Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kính đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo nhà đầu tư BOT trên cơ sở các phương án bồi thường đã được UBND huyện phê duyệt và văn bản đề nghị chuyển vốn của Ban Bồi thường GPMB Quốc lộ 1A khẩn trương lập thủ tục chuyển vốn để Ban bồi thường chi trả kịp thời cho các hộ dân ảnh hưởng vùng dự án và tháo dỡ trả mặt bằng theo đúng thời gian quy định. Cụ thể:

- Tổng số kinh phí bồi thường đã phê duyệt (23 đợt): 202,649 tỷ đồng;
- Tổng số kinh phí bồi thường nhà đầu tư đã chuyển: 135,721 tỷ đồng;
- Tổng số kinh phí còn thiếu, đề nghị chuyển : 66,928 tỷ đồng

Tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu đồng.

Kính Báo cáo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hữu Lộc

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở GTVT (báo cáo);
- Lưu: VT.