

Số: /TB-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với các ngành về tình hình thực hiện danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021

Ngày 01/9/2021, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đ/c Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp với các ngành về tình hình thực hiện danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021. Tham dự cuộc họp có các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và Ban Quản lý Nước sạch & VSMT huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện báo cáo tình hình thực hiện danh mục đầu tư xây dựng năm 2021, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; đ/c Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và các ngành có liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng vẫn còn nhiều tồn tại cần tập trung xử lý, giải quyết như: Việc hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng đối với một số dự án công trình còn chậm; một số công trình khi triển khai thi công phát sinh nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung công việc dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt phải gia hạn nhiều lần; tiến độ giải ngân vốn đầu tư, quyết toán công trình hoàn thành chưa đạt yêu cầu đề ra....

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên trước hết là do công tác quản lý, điều hành của các Chủ đầu tư, của Ban Quản lý dự án và PTQĐ của huyện chưa được sâu sát, toàn diện, không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đầu mối, các tổ chức cá nhân có liên quan để phối hợp giải quyết các vấn đề trong việc hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng; thứ hai, do năng lực của một số đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị thi công còn hạn chế nên việc hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế dự toán và tổ chức thi công còn để kéo dài so với thời gian quy định; thứ ba, do công tác phối hợp giữa các ban ngành và các địa phương có liên quan chưa được đồng bộ,

....

Do đó để chấn chỉnh, giải quyết các bất cập, tồn tại nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trình theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, báo cáo cụ thể về tình hình triển khai công tác đầu tư xây dựng và tiến độ thanh toán vốn đối với các công trình đã được UBND huyện phê duyệt trong năm 2021; trong đó cần phải làm rõ các tồn tại, vướng mắc các công trình phân theo từng nhóm, lĩnh vực công trình, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán vốn đầu tư cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 17/9/2021 để xem xét cho chủ trương chỉ đạo giải quyết.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, phân đấu đến ngày 30/9/2021 phải giải ngân đạt chỉ tiêu đề ra theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện. Trường hợp đến ngày 30/9/2021 không giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí cho các công trình thì phải có kế hoạch đề xuất cho UBND huyện (qua Phòng TCKH huyện) để điều chỉnh cho các danh mục khác theo đúng quy định.

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn tất các thủ tục hồ sơ hoàn công để tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã thi công xong để đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán công trình hoàn thành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công công trình đảm bảo tiến độ hoàn thành theo hợp đồng ký kết, hạn chế việc gia hạn thời gian thi công; có biện pháp xử lý đối với các đơn vị thi công chậm, tái diễn nhiều lần; ràng buộc trách nhiệm của đơn vị nhận thầu nếu để xảy ra tình trạng thi công chậm vào nội dung hợp đồng giao nhận thầu. UBND huyện chỉ xem xét cho gia hạn thời gian thi công đối với các công trình chậm tiến độ vì lý do khách quan đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công cần phải gia hạn.

- Tăng cường rà soát, kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn, nhất là các đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Đối với công tác khảo sát, yêu cầu phải có sự tham gia và thống nhất giữa các ngành có liên quan; đối với công tác thiết kế, hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục sau khi triển khai thi công nhằm tránh tình trạng đầu tư dàn trải, không cần thiết gây thất thoát lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị, cán bộ Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện đối với công tác đầu tư xây dựng, từ khâu chuẩn bị thủ tục đầu tư, hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt, triển khai thi công đến khâu thực hiện quyết toán công trình hoàn thành; có biện pháp chấn chỉnh đối với các cán bộ có biểu hiện lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình.

2. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư các công trình, đề xuất biện pháp cho UBND huyện để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời, tăng cường công tác quyết toán các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng, hạn chế các thủ tục phát sinh sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, chỉ thực hiện điều chỉnh, bổ sung những hạng mục cần thiết nhằm tránh tình trạng đầu tư lãng phí, gây thất thoát nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; (*thay b/cáo*)
- TT HĐND huyện; (*thay b/cáo*)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên dự họp; (*p/hợp, t/hiện*)
- CVP, CVVP (K3);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tô Minh Chánh