

Số: 102/TB - UBND

Tuy Phước, ngày 15 tháng 6 năm 2015

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đ/c Trần Hữu Lộc – Q. Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại ( giai đoạn 2: xã Phước Sơn và Phước Hòa)**

Ngày 10/6/2015, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đ/c Trần Hữu Lộc, Q. Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại ( giai đoạn 2: xã Phước Sơn và Phước Hòa). Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Đình Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo: Ban Quản lý dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thống kê huyện và Điện lực Tuy Phước; lãnh đạo và cán bộ địa chính xã Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thuận.

Sau khi nghe đ/c Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GPMB huyện) báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Q. Chủ tịch UBND huyện Trần Hữu Lộc có ý kiến kết luận như sau:

### **1. Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng bồi thường GPMB huyện):**

- Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, các phòng, ban ngành liên quan của huyện, UBND xã Phước Sơn và Phước Hòa vận động tuyên truyền các chính sách về bồi thường, hỗ trợ để các hộ còn lại đồng thuận.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc thu hồi 2.796,4/35.201m<sup>2</sup> đất quốc phòng ở Phước Hòa để bàn giao đất cho dự án triển khai thực hiện. Nếu qua làm việc các ngành còn có ý kiến khác nhau thì tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi.

- Lập thủ tục đề nghị UBND huyện ( qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) cấp kinh phí tổ chức chi trả bồi thường kịp thời cho các hộ dân.

- Phối hợp với chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng giải pháp thi công đảm bảo vệ sinh môi trường và ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy sản, nhất là tại khu vực các cống.

**2. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện,** phối hợp với Ban Quản lý dự án thủy lợi Bình Định (chủ đầu tư) và các địa phương khẩn trương lập đầy đủ thủ tục thu hồi đất và giao đất, để đảm bảo trường hợp có hộ dân cá biệt không đồng thuận thì đủ điều kiện để áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi.

**3. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện,** chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí kịp thời chi trả bồi thường cho các hộ dân. Đồng thời tham mưu UBND huyện điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn trình HĐND huyện phê duyệt.

**4. Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện,** phối hợp với các địa phương vận động, giải thích nhân dân những vấn đề liên quan nuôi trồng thủy sản và phục vụ sản xuất Hệ Thu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

**5. Đối với công trình hạ tầng ( điện, nước) trên đê,** đề nghị Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cần khảo sát, xem xét kỹ nếu thật sự cần thiết di dời, báo cáo UBND huyện chỉ đạo, nhằm hạn chế kinh phí để tập trung nguồn chi trả bồi thường cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

**6. Giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện,** phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh để thu hồi 2.796,4/35.201m<sup>2</sup> đất quốc phòng ở Phước Hòa, bàn giao đất cho dự án triển khai thực hiện.

#### **7. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thuận:**

- Tập trung huy động hệ thống chính trị vào cuộc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau phối hợp để thực hiện dự án. Thời gian xử lý dứt điểm các tồn tại chậm nhất ngày 15/6/2015.

- Đối với các hộ nhận thầu, hoặc đầu giá thuộc quỹ đất công ích xã Phước Thuận lấy nước phục vụ sản xuất tại cống Tân Lập bị ảnh hưởng sau khi vận động, tuyên truyền thuyết phục cho nhân dân, mà các hộ dân còn gây khó khăn, cản trở thi công đề nghị xã có biện pháp xử lý dứt điểm để đảm bảo cho đơn vị thi công triển khai thực hiện, sử dụng nguồn ngân sách xã để thực hiện.


- Đối với xã Phước Sơn và Phước Hòa phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án Thủy lợi Bình Định khẩn trương kiểm kê xác định rõ nguồn gốc đất ( đối với trường hợp không rõ nguồn gốc đất, thời điểm lấn chiếm cần tổ chức họp dân để xác định), lập thủ tục đề nghị thu hồi đất. Riêng bến đò Cồn Chim đề nghị UBND xã Phước Sơn tổ chức di dời cho phù hợp, thuận tiện việc đi lại của nhân dân và tổ chức thi công.

Thừa lệnh Q. Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo ./.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nơi nhận:**

- Các thành phần dự họp ;
- LĐVP (đ/c Chánh);
- Lưu: VT. CVVP (K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>).



**Tô Minh Chánh**