

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo  
của Chủ tịch UBND huyện liên quan đến dự án: Di dân dân  
vùng ngập lũ triều cường Huỳnh Giản- Phước Hòa**

Ngày 08/3/2016, tại phòng họp UBND huyện đ/c Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện liên quan đến dự án: Di dân dân vùng ngập lũ triều cường Huỳnh Giản - Phước Hòa. Tham dự cuộc họp có đ/c Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đ/c Trần Kỳ Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Phước Hòa.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện báo cáo tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện theo Thông báo kết luận số 13/TB-UBND ngày 27/01/2016 và đề xuất phương án xử lý các tồn tại trong thời gian đến liên quan đến dự án, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đ/c Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Để đảm bảo tiến độ thực hiện và sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, tại cuộc họp các thành viên dự họp đã thống nhất chủ trương sẽ tổ chức bảo vệ thi công đối với 02 trường hợp ông Huỳnh Văn Hùng và ông Nguyễn Duy Thuận để triển khai thi công dự án. Do đó, để việc tổ chức bảo vệ thi công diễn ra an toàn, bảo đảm tình hình an ninh nông thôn tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã Phước Hòa khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

**1. Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các ngành liên quan và UBND xã Phước Hòa:**

- Rà soát lại các đơn thư khiếu nại, tranh chấp và kiến nghị của ông Huỳnh Văn Hùng và Trần Duy Thuận (nếu có), khẩn trương tham mưu cho UBND huyện văn bản giải quyết, trả lời cho các công dân theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước 20/3/2016.

- Cung cố hồ sơ, xây dựng phương án bảo vệ thi công để tổ chức lấy ý kiến tham gia của các ngành chức năng có liên quan. Thời gian hoàn thành phương án bảo vệ thi công trước ngày 20/3/2016.

- Thông báo mời ông Huỳnh Văn Hùng và ông Nguyễn Duy Thuận lên đối thoại, giải thích lần cuối trước khi tổ chức bảo vệ thi công. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2016.

2. Thống nhất thời gian bắt đầu triển khai thực hiện phương án bảo vệ thi công từ ngày 25/3 đến 31/3/2016.

3. Giao Trưởng Công an huyện trên cơ sở Phương án bảo vệ thi công đã được phê duyệt, có trách nhiệm cử lực lượng Công an huyện tham gia giúp UBND xã Phước Hòa và Công an xã Phước Hòa bảo vệ an toàn quá trình thi công theo quy định; đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình an ninh ở cơ sở, báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

4. Đề nghị Thường trực Đảng ủy xã Phước Hòa chỉ đạo hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia phối hợp cùng với các ngành chức năng của huyện và UBND xã Phước Hòa tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân có liên quan hiểu và chấp thuận các chủ trương của huyện.

5. Chủ tịch UBND xã Phước Hòa:

- Tổ chức vận động, giải thích cho Nhân dân ở trong khu vực đồng thuận với chủ trương của huyện và nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh cho lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có); đồng thời, phối hợp với các ngành của huyện củng cố hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành bảo vệ thi công dự án.

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn trong quá trình thi công theo thời gian quy định.

6. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, nhân lực, vật tư, thiết bị cần thiết để tiến hành thi công theo đúng thời gian quy định

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND xã Phước Hòa biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy; (b/cáo)
- TT HĐND huyện; (b/cáo)
- LĐ. UBND huyện;
- Mặt trận và các hội đoàn thể huyện;
- Các thành phần dự hợp;
- Đảng ủy, UBND xã P/Hòa;
- LĐVP, CVVP (K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, K<sub>3</sub>);
- Lưu: VT.



**Tô Minh Chánh**