

Số : 90 / BC-UBND

Tuy phước, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2013

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước

Căn cứ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011- 2015;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch 21 - KH/HU ngày 26/12/2011 của Huyện uỷ Tuy Phước về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 03-CTHD/HU của Huyện uỷ (Khoá XIX) về xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015;

Thực hiện Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước khóa X, kỳ họp lần thứ 5 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013, UBND huyện đã ban hành các Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý và Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 về việc phê duyệt bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý (sau khi thỏa thuận với Thường trực HĐND huyện); Ủy ban nhân huyện Tuy Phước báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2013 và dự kiến kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2013, cụ thể như sau :

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013:

1. Tổng hợp danh mục và kế hoạch vốn đầu tư :

- Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2013: **104.244 triệu đồng** (trong đó nguồn vốn TW, tỉnh là 25.565 triệu đồng và nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý là 78.679 triệu đồng).

- Trong tổng nguồn vốn đầu tư phát triển, kế hoạch chi hỗ trợ cho các xã, thị trấn và các khoản hỗ trợ khác là: **25.071 triệu đồng**; phần do UBND huyện Tuy Phước trực tiếp chủ đầu tư thực hiện là: **79.173 triệu đồng** (trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành: 5.500 triệu đồng; công trình chuyển tiếp 20.362

triệu đồng gồm 05 danh mục công trình; công trình xây dựng mới: 51.711 triệu đồng gồm 27 danh mục công trình; quy hoạch, chuẩn bị đầu tư: 1.600 triệu đồng gồm 05 danh mục công trình), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Số lượng	Kế hoạch vốn đầu tư		
			Tổng số	Nguồn TW, tỉnh	Nguồn huyện
1	Thanh toán KL hoàn thành		5.500	4.500	1.000
2	Công trình chuyển tiếp	05	20.362	2.262	18.100
3	Công trình xây dựng mới	27	51.711	18.803	32.908
4	Quy hoạch , chuẩn bị đầu tư	05	1.600		1.600
5	Hỗ trợ các đơn vị, xã thị trấn và các khoản đối ứng khác	26	25.071		25.071
	TỔNG CỘNG	63	104.244	25.565	78.679

2. Tình hình triển khai thực hiện:

2.1. Đối với các công trình chuyển tiếp :

- Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công và giải quyết các vấn đề còn tồn tại, UBND huyện tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành thuộc kế hoạch năm trước: Cầu Đun - Phước Hiệp, Kiên cố hóa kênh mương xã Phước An, Đê bờ Bắc hạ lưu đập Thạnh Hòa, Đê biển hạ lưu đập An Thuận, Mở rộng Nhà làm việc các phòng ban huyện,

- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện các công trình chuyển tiếp, trong đó tập trung chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng huyện phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với một số dự án lớn như: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước cây Da (hạng mục: Kênh tiếp nước); Khu đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Tuy Phước, Chợ Phước Sơn Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi về mặt tiến độ, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành.

2.2. Đối với các công trình xây dựng mới :

- Trên cơ sở kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013, các nguồn vốn UBND tỉnh giao, vốn thuộc ngân sách huyện và nguồn vốn huyện quản lý đối với công trình xây dựng mới, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện Tuy Phước tham mưu cho UBND huyện chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình xây dựng mới; phối hợp với đơn vị tư vấn, các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành công tác khảo sát thực địa xác định sơ bộ quy mô đầu tư cho phù hợp với thực tế và điều kiện nguồn vốn, tổ chức thông qua phương án đầu tư để lấy ý kiến đóng góp của các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn (đối với các dự án lớn, dự án quy hoạch đô thị tổ chức thông qua tập thể UBND huyện và trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến kết luận) trước khi đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với các Sở ngành của tỉnh và các phòng ban liên quan của huyện trong việc hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ của dự án theo quy định, đến nay đã cơ bản hoàn thành 24/27 công trình xây dựng mới; 02 công trình đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ và 01 công trình không thực hiện là: Nhà hiệu bộ Trường Mẫu giáo Phước Hòa (chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị Phước Hòa tiến tới đô thị loại V, chuyển đầu tư năm 2014);

- Giao Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện Tuy Phước tham mưu cho UBND huyện trong công tác chỉ định thầu và tổ chức đấu thầu thi công xây lắp theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, dự kiến đến cuối tháng 7/2013 bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công 19/27 công trình xây dựng mới. Trong đó đã tổ chức thi công các tuyến đê sông chủ yếu trong kế hoạch đầu tư năm 2013 cơ bản hoàn thành khối lượng trước mùa mưa lũ.

2.3. Công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư:

- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế quy hoạch xây dựng đề trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt đối với 02 dự án quy hoạch đô thị Phước Hòa và Phước Lộc theo hướng đô thị loại V;

- Các dự án chuẩn bị đầu tư: đã thực hiện công tác khảo sát để lập dự án đầu tư 03/04 dự án, riêng dự án: Đường bao phía Đông Bắc xã Phước Hòa chưa thực hiện do chờ UBND tỉnh Bình Định phê duyệt thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị Phước Hòa trong tương lai gần.

2.4. Công tác thanh quyết toán vốn đầu tư :

- Thực hiện công tác đối chiếu số liệu cấp phát vốn đầu tư với KBNN tỉnh và KBNN huyện, lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư năm 2012, quyết toán vốn đầu tư các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; đã phê duyệt quyết toán 14 công trình; thực hiện thanh toán vốn đầu tư cho các khối lượng XD CB, giá trị thanh quyết toán đến nay đạt: 20.394,5 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Thực hiện việc thanh toán vốn đầu tư cho các khối lượng hoàn thành thuộc kế hoạch năm 2013, giá trị thanh toán đến cuối tháng 6/2013: 17.510 triệu đồng, đạt 22,12% so với kế hoạch vốn bố trí.

2.5 Chi hỗ trợ từ ngân sách huyện cho các xã, thị trấn: Chi hỗ trợ các xã, thị trấn và chi đối ứng các công trình trên địa bàn huyện với tổng kinh phí: 2.884,5 triệu đồng, cụ thể:

- Chi hỗ trợ xây dựng BTXM GTNT UBND xã Phước Sơn 0,59 Km: 88,5 triệu đồng;

- Chi hỗ trợ nâng cấp, xây dựng Nhà làm việc UBND xã Phước An: 500 triệu đồng, Nhà làm việc UBND thị trấn Tuy Phước: 500 triệu đồng;

- Chi đối ứng dự án hệ thống cấp nước sạch các xã Đông bắc huyện: 500 triệu đồng;

- Chi mua xe thu gom rác thải (Ban Quản lý nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện): 1.296 triệu đồng.



Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2013, việc tổ chức triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện thuộc các nguồn vốn tỉnh giao, nguồn vốn huyện quản lý đã hoàn thành cơ bản các phần việc đề ra theo kế hoạch, tiến độ thực hiện sớm hơn so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo các điều kiện để sớm triển khai thi công trước mùa mưa lũ. Thường xuyên chỉ đạo các phòng ban liên quan, Đơn vị tư vấn và các ban ngành liên quan trong việc hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ đảm bảo đạt yêu cầu về mặt chất lượng cũng như phù hợp với khả năng nguồn vốn đầu tư. Tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với các công trình chuyển tiếp, thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Riêng công trình Nhà hiệu bộ Trường Mẫu giáo Phước Hòa và dự án chuẩn bị đầu tư Đường bao phía Đông Bắc xã Phước Hòa chuyển kế hoạch đầu tư năm 2014.

II. DỰ KIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013.

1. Một số nhiệm vụ chủ yếu :

- Trình HĐND huyện xem xét phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn năm 2013 bổ sung từ nguồn vốn chuyển nguồn đầu tư và kết dư ngân sách huyện để triển khai thi công một số dự án, công trình mới; một số công trình cần đẩy nhanh tiến độ thi công 6 tháng cuối năm 2013 và chuyển tiếp năm 2014; đồng thời tăng vốn để hỗ trợ cơ sở hạ tầng một số xã, thị trấn. Tổng nguồn vốn báo cáo HĐND huyện điều chỉnh tăng 6 tháng cuối năm so với đầu năm : 23.755 triệu đồng, trong đó vốn từ nguồn chuyển nguồn đầu tư: 23.375 triệu đồng, vốn kết dư ngân sách huyện 380 triệu đồng; Tổng kế hoạch vốn đầu tư cả năm: 127.999 triệu đồng.
- Tiếp tục theo dõi các công trình chuyển tiếp, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để bàn giao đưa vào sử dụng đối với các công trình hoàn thành. Tập trung công tác quản lý đối với một số dự án lớn như: Khu đường vành đai phía Đông bắc thị trấn Tuy Phước, Kè chống xói lở đê sông Kôn (đoạn thượng hạ lưu cầu Tuấn Lễ), Kè chống xói lở đê sông Hà Thanh, Nâng cấp tuyến đường ĐT 636B (đoạn từ cầu Vạn đến Trường THPT số 2 Tuy Phước), Chợ Diêu Trì, ...
- Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng huyện lập các thủ tục trình duyệt để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện; tham mưu cho UBND huyện tổ chức đấu thầu thi công xây lắp các công trình có qui mô lớn;
- Chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác GPMB, bàn giao mặt bằng, tìm mốc công trình và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt 02 công trình: Sân vận động huyện và Khu di giãn dân vùng ngập lụt triều cường Huỳnh Giản;
- Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát thực địa và thường xuyên đôn đốc các đơn vị tư vấn trong việc hoàn chỉnh hồ sơ các công trình xây dựng mới 6 tháng cuối năm 2013;

2. Một số giải pháp thực hiện:

- Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng huyện tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc các đơn vị tư vấn trong việc hoàn thành thủ tục hồ sơ theo đúng tiến độ đã ký kết, đồng thời phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh và các phòng ban liên quan của huyện để đẩy nhanh việc thẩm định và trình duyệt thủ tục hồ sơ các công trình còn lại;

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát kỹ thuật - thi công có năng lực chuyên môn phù hợp với từng dự án. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành .

- Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và UBND các xã, thị trấn có liên quan quyết tâm đẩy nhanh tiến độ trong công tác đền bù giải tỏa để triển khai thi công các công trình. Chú ý tập trung cho một số dự án có quy mô lớn như: Sân vận động huyện, Khu di giãn dân vùng ngập lũ triều cường Huỳnh Giản;

- Trong việc lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp cần chú ý xem xét năng lực của nhà thầu, nhất là năng lực về mặt kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính để đảm bảo thực hiện thi công công trình đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng;

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, triển khai thi công các công trình, hạng mục công trình được nguồn vốn tỉnh, nguồn vốn huyện chi hỗ trợ theo kế hoạch như: bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, hỗ trợ các hạ tầng xây dựng nông thôn mới và các hỗ trợ khác; cấp phát nguồn vốn hỗ trợ chi cho các xã, thị trấn, các đơn vị đã được HĐND huyện, UBND huyện phê duyệt năm 2013;


- Tiếp tục tranh thủ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia của Trung Ương, nguồn vốn đầu tư của tỉnh để triển khai thi công các công trình bức xúc của địa phương;

- Tổ chức hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, hồ sơ đầu tư các dự án, công trình năm 2014 sau khi được HĐND huyện quyết nghị thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 (Khóa X) để triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và mục tiêu đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2013 trên địa bàn huyện Tuy Phước./.

Nơi nhận: *MĐ*

- Như trên ;
- TTr Huyện ủy ;
- TTr HĐND huyện ;
- CT, các PCT UBND huyện ;
- Các Đại biểu HĐND huyện ;
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện ;
- Phòng TC-KH, BQL DAĐT&XD huyện ;
- Lưu : VT .



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Huệ