

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và  
Ban Quản lý dự án huyện về tình hình triển khai các danh mục  
đầu tư xây dựng năm 2013 và chuẩn bị đầu tư năm 2014**

Ngày 14/8/2013 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nhằm rà soát việc triển khai thực hiện các danh mục đầu tư xây dựng năm 2013 và tình hình chuẩn bị các hồ sơ để đầu tư năm 2014. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính Kế hoạch và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện các danh mục đầu tư xây dựng năm 2013 và việc chuẩn bị các hồ sơ để đầu tư năm 2014, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện có kết luận như sau:

**I. ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP**

**1. Về dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư chợ Diêu Trì**, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan rà soát, xử lý các vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án và việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 11/3/2013, báo cáo đề xuất hướng xử lý cụ thể cho Chủ tịch UBND huyện bằng văn bản trước ngày 30/8/2013 để xem xét cho ý kiến chỉ đạo xử lý.

**2. Về dự án: Đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Tuy Phước**, giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện hướng dẫn đơn vị thi công hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh xin giao đất mở khai thác vật liệu thi công công trình.

**3. Về dự án: Sân vận động huyện và khu dân cư**, giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện, UBND thị trấn Tuy Phước, UBND xã Phước Nghĩa khảo sát, xác định phân kỳ thực hiện GPMB theo từng phương án nhỏ cho từng giai đoạn cụ thể, xác định từng loại đất, mỏ mả, đất giao quyền, số hộ cần phải giải tỏa trắng, số hộ cần phải bố trí tái định cư, vị trí quy tập, di dời mộ và phương án tái định cư cho các hộ, báo cáo đề xuất cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/8/2013 để xem xét chỉ đạo, xử lý.

**4. Về dự án: Chợ Phước Sơn**

- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tập trung chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn chỉnh các khối lượng còn lại giai đoạn 1 của dự án, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để tổ chức triển khai giai đoạn 2, phân đấu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày Mùng 10 tháng Chạp năm 2013.

- Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã Phước Sơn rà soát đưa vào kế hoạch sử dụng đất trong năm 2014 khu chợ Kỳ Sơn cũ, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất hoàn trả kinh phí đầu tư vào ngân sách huyện.

#### **4. Về dự án: Di dân dân vùng ngập lũ triều cường Huỳnh Giản – Phước Hòa**

- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện phối hợp với các ngành có liên quan tổng hợp, báo cáo cụ thể về tình hình triển khai, khối lượng dự án đã thực hiện, việc ứng vốn, tiến độ thanh toán vốn và các vấn đề cần tập trung thực hiện sắp đến cho Chủ tịch UBND huyện bằng văn bản trước ngày 30/8/2013.

- Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại việc thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, báo cáo cụ thể các vấn đề còn tồn tại và đề xuất hướng xử lý bằng văn bản cho đ/c Trần Hữu Lộc – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện trước ngày 30/8/2013 để trực tiếp chỉ đạo xử lý.

- Giao đ/c Trần Hữu Lộc – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án (*kể cả dự án Sân vận động huyện*), báo cáo cụ thể các vấn đề tồn tại, kết quả đã xử lý, những vấn đề cần đang tập trung xử lý sắp đến cho Chủ tịch UBND huyện bằng văn bản để cho ý kiến chỉ đạo xử lý.

**5. Về dự án: Chợ Diêu Trì**, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ khởi công dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2013.

## **II. ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI**

**1. Về dự án: Rãnh thoát nước dọc đường Gò Bồi – Bình Định**, thống nhất với chủ trương cho tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2013, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để tổ chức khởi công thi công dự án trước ngày 10/9/2013.

**2. Về dự án: Đường BTXM Phước An**, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện rà soát lại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tính toán phương án đầu tư trong tổng số nguồn vốn của dự án Đường ĐH 42 – Phước Hiệp còn lại chuyển qua, kết hợp với chính sách bê tông xi măng tỉnh hỗ trợ (nếu có), tuyệt đối không

được phát sinh kinh phí ảnh hưởng đến ngân sách huyện, kể cả ngân sách huyện hỗ trợ cho chương trình bê tông giao thông nông thôn.

**3. Về dự án: Nâng cấp Đường ĐT 636B ( đoạn từ cầu Vạn đến trường THPT số 2 Tuy Phước) và dự Kênh mương An Thành,** giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tính toán lại biện pháp thi công từng hạng mục cho phù hợp với thực tế bức xúc và kế hoạch vốn đã được tính bố trí, nếu đoạn tuyến nào chưa bức xúc thì có thể chuyển sang tổ chức thi công trong năm 2014, khi nguồn vốn đã đảm bảo.

**4. Về dự án: Gia cố đê Sông Kon (đoạn thượng lưu cầu Lộc Thượng)**

- Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện và UBND xã Phước Sơn hoàn chỉnh các thủ tục trình thu hồi đất để làm cơ sở triển khai công tác lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước 30/8/2013.

- Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện trên cơ sở các quyết định thu hồi đất và phương án giải phóng mặt bằng tổng thể, khẩn trương lập phương án giải phóng mặt bằng chi tiết trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để tổ chức chi trả tiền cho nhân dân. Thời gian hoàn thành trước 15/9/2013.

**5. Về dự án: Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 1)**

- Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện, UBND xã Phước Hòa và các ngành có liên quan rà soát lại các vấn đề tồn tại liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức triển khai thi công dự án, báo cáo đề xuất cụ thể cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/8/2013 để chỉ đạo xử lý.

- Giao đ/c Trần Hữu Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện theo dõi, chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả xử lý cho Chủ tịch UBND huyện.

**6. Về một số dự án gia cố đê sông đã hoàn thành như: Đê sông Gò Chàm (đoạn cầu Sắt đến cầu ông Quế) – Phước Hưng, đê Nam thượng lưu cầu Tuân Lễ - Phước Hiệp, đê Gò Hồng – Diêu Trì ( bờ hữu nhánh Sông Đục), đê thượng lưu cầu Vạn – Phước Hòa và đê thượng, hạ lưu cầu Làng – Phước Nghĩa, ...,** giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện khẩn trương chỉ đạo tổng nghiệm thu kỹ thuật, sửa chữa khắc phục các tồn tại hạn chế và hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công để tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước 15/9/2013.

**7. Đối với một số dự án gia cố đê sông còn lại thuộc kế hoạch năm 2013 như: Đê Thâm Huyện, Kim Tây-Phước Hòa, đê Nam hạ lưu đập Cát – Phước Sơn, Kè chống xói lở đê sông Kon (đoạn thượng, hạ lưu cầu Tuân Lễ), đê sông Hà Thanh, ...,** hiện tại tiến độ thi công chậm; do đó giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tập trung chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng tiến độ đề ra; đồng thời và hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công để tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/9/2013.

8. Đối với một số dự án bố trí từ nguồn vốn vay theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh như: *Bê tông kênh mương từ N 21- Cống Cây Bàng, xã Phước Nghĩa; Kiên cố hóa kênh mương Sơn Hòa; Hệ thống kênh mương cấp nước nuôi trồng thủy sản xã Phước Thắng- Phước Hòa*, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và kế hoạch đầu thầu công trình trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức triển khai thi công. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2013.

### III. ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2014

1. Về một số dự án liên quan đến gia cố đê sông và các công trình dân dụng, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để đăng ký UBND tỉnh xin kế hoạch vốn hỗ trợ trong năm 2014. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2013.

2. Về việc di dời Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì, giao Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện, UBND thị trấn Diêu Trì và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương di dời nghĩa trang sang địa điểm mới phù hợp. Thời gian hoàn thành trước 15/9/2013.

3. Về các dự án: Xây dựng nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Đào Tấn, nhà bia tưởng niệm vụ thảm sát Vinh Quang – Phước Sơn, nhà bia ghi danh tại Văn Chỉ, giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện và các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát địa điểm vị trí, lên phương án thiết kế - dự toán, báo cáo cho UBND huyện xem xét thông qua trước khi hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2013.


4. Giao đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo xử lý các nội dung liên quan đến điểm 2 và 3 nội dung này.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

#### Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH TT, TN&MT, KT&HT, NN&PTNT, TCKH, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA, LĐTĐ&XH huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP (K1, K3);
- Lưu VT; T. 34 b

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Minh Chánh