

Số: 185 /TB - UBND

Tuy Phước, ngày 17 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Trần Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB huyện tại cuộc họp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong công tác GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn vùng đầm Thị Nại thuộc địa bàn xã Phước Thuận

Ngày 10/9/2013, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong công tác GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn vùng đầm Thị Nại thuộc địa bàn xã Phước Thuận. Đ/c Trần Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB huyện chủ trì cuộc họp, tham dự có lãnh đạo: Chi cục thủy lợi đê điều và PCLB tỉnh, Ban Quản lý dự án thủy lợi Bình Định, Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung, Điện lực Tuy Phước, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban QLNS và VSMT huyện và các thành viên Hội đồng GPMB huyện; Chủ tịch và cán bộ địa chính UBND xã Phước Thuận.

Sau khi nghe đ/c Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GPMB huyện) báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn vùng đầm Thị Nại thuộc địa bàn xã Phước Thuận. Ý kiến tham gia thảo luận của lãnh đạo các ngành của tỉnh, huyện và địa phương, đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB huyện kết luận như sau:

1. Giao Thường trực Hội đồng bồi thường GPMB huyện:

Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, các phòng, ban liên quan của huyện và UBND xã Phước Thuận:

- Tổ chức triển khai thông tin dự án đến hộ dân, thu thập đầy đủ hồ sơ đất đai và lập kế hoạch triển khai thực hiện, trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề xuất họp Hội đồng bồi thường GPMB để lấy ý kiến thống nhất của các thành viên trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

- Đối với trụ điện hạ thế cũ trước mắt cho phép tồn tại khi lưới điện KFW hoàn thiện sau này sẽ tính toán; riêng trụ điện của các hộ dân tổ chức vận động nhân dân di dời, để đảm bảo tiến độ.

- Đối với hệ thống nước sạch trước mắt cho phép tồn tại đi ngoài hành lang đê, hạn chế lãng phí, sau này có kế hoạch sửa chữa tính toán sau.

- Đối với các hộ dân có nguồn gốc đất không hợp pháp (lấn chiếm) cố gắng giải thích, vận động nhân dân chấp hành, nếu dân không đồng thuận thì xem xét tính toán hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Riêng một số tài sản không có đơn giá bồi thường tham mưu UBND huyện văn bản trình UBND tỉnh bổ sung đơn giá.

- Khẩn trương tính toán xây dựng phương án bồi thường trình phê duyệt, sau này nếu có phát sinh sẽ phê duyệt bổ sung, nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai thi công. Thời gian hoàn thành **30/9/2013**.

2. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với ngành điện và Ban quản lý dự án thủy lợi Bình Định kiểm tra hồ sơ thiết kế để thống nhất hướng tuyến đối với lưới điện trung áp đang tồn tại trên hành lang để tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT cho chủ trương thực hiện.

3. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thuận:

- Tổ chức họp dân, phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước cho nhân dân hiểu rõ về mục tiêu và hiệu quả của dự án, chủ yếu là địa phương hưởng lợi; Tranh thủ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương và nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng để triển khai thực hiện dự án. Vì vậy, cần phải huy động hệ thống chính trị vào cuộc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện xem xét xử lý.

- Phối hợp với chủ đầu tư và các phòng, ban liên quan của huyện kiểm tra, thu thập hồ sơ để căn cứ xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm lấn chiếm, làm cơ sở trong việc giải thích cho dân; đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập thủ tục xin chủ trương của tỉnh thu hồi diện tích đất trồng lúa (1.200,8 m²).

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra lại diện tích đất nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng đến dự án; riêng diện tích đất do UBND xã quản lý kiểm tra lại hợp đồng những trường hợp đã đưa ra đấu giá để có thể tính toán hỗ trợ thêm về thời gian đấu giá; đồng thời, thông báo cho các hộ dân dừng sản xuất để triển khai thi công dự án.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kết luận trên đây, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo ./.

Nơi nhận:

- Các thành phần dự họp ;
- LĐVP (đ/c Tùng);
- Lưu: VT, CVVP (K₁, K₂).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Nguyễn Thanh Tùng