

Số: **243**/TB-UBND

Tuy Phước, ngày **03** tháng **12** năm 2013

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện
tại buổi kiểm tra thực tế thi công dự án: Di dân dân vùng
ngập lũ triều cường Huỳnh Giản và cầu Huỳnh Đông xã Phước Hòa**

Ngày 02/12/2013 đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Huệ đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công dự án: Di dân dân vùng ngập lũ triều cường Huỳnh Giản Phước Hòa và cầu Huỳnh Đông thuộc thôn Huỳnh Giản Phước Hòa. Thành phần tham gia kiểm tra có các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án ĐT&XD, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính xã Phước Hòa.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ diện tích đất nằm trong dự án di dân dân vùng ngập lũ triều cường Huỳnh Giản Phước Hòa, cầu Huỳnh Đông thuộc thôn Huỳnh Giản Phước Hòa và báo cáo tiến độ thực hiện của dự án của BQLDA huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, ý kiến tham gia các thành viên trong đoàn; đ/c Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đề nghị Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa nghiêm túc tập trung tổ chức thực hiện thông báo số 195/TB - UBND ngày 03/10/2013 và thông báo số 225/TB -UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện.

2. Giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tiến hành soát xét lại hồ sơ giải phóng mặt bằng thuộc dự án, tổ chức đối thoại và trả lời đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hùng, đơn yêu cầu của ông Bùi Minh Tám, Bùi Minh Chín theo thẩm quyền và phối hợp với Giám đốc Ban quản lý dự án, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa tiến hành soát xét đối với diện tích đất của ông: Xí, Thoại và các cá nhân có liên quan, nếu đất của các ông có ảnh hưởng đến dự án thì lập phương án đền bù bổ sung. Nếu không có ảnh hưởng thì tiến hành đối thoại giải thích cho các ông được rõ để tiến hành thi công dự án đúng tiến độ.

3. Giám đốc Ban quản lý dự án ĐT&XD, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và đơn vị thi công xây dựng kế hoạch thi công phân đường đi vào đối với diện tích đất đã được đền bù. Nếu ông Hùng cản trở thì lập thủ tục xử lý theo quy định pháp luật, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ thi công đoạn đường này để đẩy nhanh tiến độ.

4. Đề nghị đơn vị thi công cần phải tăng cường nhân vật lực để đẩy mạnh tiến độ thi công để đảm bảo kế hoạch thực hiện dự án.

5. Đối với việc khắc phục tạm cầu Huỳnh Đông – Huỳnh Giản Nam giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa khẩn trương làm tờ trình xin chủ trương, kinh phí xây dựng cầu tạm cầu Huỳnh Đông đã bị lũ cuốn trôi để đảm bảo dân sinh trong vùng.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phước Hòa và thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên dự họp (t/hiện);
- UBND xã Phước Hòa (t/hiện);
- LĐVP, CVVP (K1, K2, K6);
- Lưu: VT. (T_{18b}).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



NT
Nguyễn Thanh Tùng