

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ
V/v thực hiện công tác bồi thường, GPMB
dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025
đi qua địa bàn huyện Tuy Phước (Đến ngày 30/6/2023)

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng tại Thông báo số 203/TB-UBND ngày 09/6/2023 về kiểm tra tình hình triển khai công tác BT, GPMB và tái định cư dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn tỉnh Bình Định. UBND huyện Tuy Phước báo cáo kế hoạch tiến độ thực hiện đến ngày 30/6/2023 như sau:

1. Tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư:

a. Tình hình thực hiện tuyển chính:

- Tiến hành lập phương án đối với tài sản và đất khu tái định cư còn lại để phê duyệt chi trả tiền và thực hiện tái định cư.

- Di dời hạ tầng điện gồm 02 hạng mục với tổng giá trị: 23.169.020.000 đồng, đến ngày 30/6/2023 hoàn thành.

b. Tình hình thực hiện tái định cư:

- Hoàn thiện bàn giao mặt bằng của 4 khu tái định cư đạt với diện tích 11,89 ha đạt 100%.

- Về tổng mức đầu tư: 124.848.277.000 đồng/309 lô.

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công và cam kết trách nhiệm đến ngày 30/6/2023 phải hoàn thành 100%.

2. Về bãi tập kết vật liệu, bãi đổ thải và mỏ vật liệu:

Về bãi đổ thải: Tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công để xác định địa điểm theo chủ trương thỏa thuận thuê đất và thống nhất với địa phương để xác định bãi đổ thải.

3. Nhu cầu vốn, vốn đã cấp và kết quả giải ngân:

a. Nhu cầu vốn:

Tổng nhu cầu vốn thực hiện dự án: 521,048 tỷ đồng (không bao gồm chi phí GPMB: bãi tập kết vật liệu, bãi đổ thải và mỏ vật liệu):

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB (Tuyển chính, TĐC, cải táng): 396,568 tỷ đồng.

- Chi phí đầu tư xây dựng khu tái định cư: 99,963 tỷ đồng.

- Chi phí xây dựng khu cải táng: 1,803 tỷ đồng.

- Di dời hạ tầng tuyến điện 22 kv và 0,4kv: 22,714 tỷ đồng.

b. Vốn đã được cấp:

- Vốn đã cấp cho huyện năm 2022: 100,254 tỷ đồng.

- Vốn đã cấp cho huyện năm 2023: 225,972 tỷ đồng.

Tổng vốn đã cấp cho huyện: 326,226 tỷ đồng.

c. Kết quả giải ngân và tiếp tục giải ngân đến ngày 30/6/2023:

- Giải ngân vốn trong năm 2022 đã giải ngân 100,254 tỷ /100,254 tỷ đạt 100%, cụ thể:

+ Đối với tuyến chính đã chi trả 774 trường hợp với số tiền 76,788 tỷ/70,3 ha.

+ Đối với khu tái định cư đã chi trả 22,066 tỷ đồng/ 145 trường hợp với diện tích 10,70 ha.

+ Đối với khu cải táng đã chi trả: 1,4 tỷ/ 0,703 ha/15 hộ.

- Giải ngân vốn trong năm 2023 đã giải ngân 58,6 tỷ /225,972 tỷ đạt 26%, cụ thể:

+ Đối với tuyến chính đã chi trả 66 trường hợp với số tiền 10,8 tỷ/1,3 ha.

+ Đối với khu tái định cư đã chi trả: 47,8 tỷ.

-Tiếp tục giải ngân đến ngày 30/6/2023 số còn lại đã cấp năm 2023 với số tiền 167,372 tỷ đạt 100%.

4. Về bàn giao mặt bằng:

- Về tuyến chính: Bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 85 với chiều dài 10,14 km/10,14 km đạt 100 % với tổng diện tích bàn giao 79,36 ha đạt 100%. Đối với đường dẫn đã bàn giao 880m đạt 100%.

- Về khu tái định cư:Các khu tái định cư đến ngày 30/6/2023 sẽ hoàn thành 100%.

- Về di dời hạ tầng tuyến điện: Đến ngày 30/6/2023 hoàn thành 100%.

5. Về phối hợp xử lý vướng mắc trên tuyến chính sau khi bàn giao mặt bằng:

UBND huyện Tuy Phước tiếp tục phối hợp với Ban QLDA 85 và đơn vị thi công tập trung xử lý những vướng mắc sau khi bàn giao theo đề nghị của Ban QLDA 85. Chủ yếu các đường tiếp cận, đường thi công cụ thể theo báo cáo của Ban QLDA 85 và theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 3596/UBND-KT ngày 05/6/2023 .

6. Kiến nghị và đề xuất:

- Đề nghị Ban Quản lý dự án 85 cung cấp hồ sơ đánh giá hiện trạng rừng phát sinh đối với tuyến chính và hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp đối với bãi tập kết vật liệu và bãi thải.

- Kiến nghị UBND tỉnh về việc tiếp tục xác định xã Phước Thành là xã miền núi hay xã đồng bằng để địa phương trả lời cho dân.

- Địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong việc nhận tiền bồi thường và quản lý đất đai tránh tái lấn chiếm.

- Đề nghị Ban QLDA 85 là chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp, hỗ trợ trang thiết bị ca máy để giải tỏa mặt bằng đối với các trường hợp hộ gia đình không có nhân công mà yêu cầu hỗ trợ, cũng như các trường hợp phải tiến hành cưỡng chế.

Trên đây là báo cáo kế hoạch tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn huyện Tuy Phước; kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Giao thông vận tải (tổng hợp);
- Ban quản lý DA 85 (theo dõi);
- TT. Huyện ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (Xuân);
- Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT, Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PCVP-2, CVVP (K₆);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân