

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2023**  
**trên địa bàn huyện Tuy Phước**

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 27/04/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Kiên cố hóa kênh mương năm 2023 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Văn bản số 4483/SNN-TL ngày 27/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương năm 2023 và đăng ký kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2024;

Qua rà soát kết quả thực hiện KCHKM năm 2023, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

**1. Kết quả thực hiện KCHKM năm 2023**

- Trong năm 2023, theo kế hoạch KCHKM trên địa bàn huyện được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 27/04/2023, với tổng chiều dài là: **26,091 km**.

- Đến nay, các địa phương đã thực hiện thi công xong: **10,269 km** (theo chiều dài thực tế lập hồ sơ và phê duyệt).

**2. Chiều dài KCHKM năm 2023 của địa phương điều chỉnh tăng chiều dài thực hiện là: 235 m**, trong đó thuộc: (Tuyến kênh N1-1, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa).

(Cụ thể kết quả thực hiện KCHKM năm 2023 theo phụ lục gửi kèm)

UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh quan tâm xem xét./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Bình Định để (b/c);
- Sở NN&PTNT Bình Định;
- Sở Tài chính tỉnh Bình Định;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Xuân);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- CVP, PCVP – 2;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**