

Số : / BC- UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả và dự kiến giải ngân nguồn vốn năm 2024 bố trí cho dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2024; để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2024 đối với dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại thuộc địa bàn huyện Tuy Phước.

Căn cứ Công văn số 207/BQLGT-KHTĐ ngày 29/01/2024 của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh về việc báo cáo kết quả và dự kiến giải ngân nguồn vốn năm 2024 bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước và Báo cáo số 106/BC-BQLDA ngày 20/6/2024 của Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn ngân sách tỉnh như sau:

1. Luỹ kế vốn đã giải ngân đến năm 2023: 168.406.192.284 đồng

Trong đó:

- Thực hiện giải ngân chi phí GPMB: 153.585.910.284 đồng (bao gồm: 21.713.170.000 đồng nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2023).
- Thực hiện giải ngân nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa: 14.820.282.000 đồng.

2. Tổng số kinh phí dự kiến thực hiện giải ngân năm 2024: 26.213.170.000 đồng. Trong đó:

- Hoàn trả nguồn tạm ứng ngân sách năm 2023: 21.713.170.000 đồng.
- Thực hiện giải ngân năm 2024: 4.500.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả và dự kiến giải ngân nguồn vốn năm 2024 bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước, kính báo cáo Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh xem xét tổng hợp ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban QLDAGT tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện;
- Lưu: VT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

