

Biểu mẫu:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN NĂM 2023 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Đính kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng																																	
TT	Danh mục	Đơn vị chủ trì báo cáo số liệu	Quyết định giao vốn của UBND tỉnh	Kế hoạch vốn năm 2022			Giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023		Kế hoạch vốn năm 2022 xin kéo dài sang năm 2023 tiếp tục thực hiện		Kế hoạch vốn năm 2023		Số liệu giải ngân tính đến ngày 10/7/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 31/7/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 30/9/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 31/12/2023				Lý do giải ngân còn thấp chưa đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2524/UBND-TH ngày 24/04/2023 và Thông báo số 234/TB-UBND				
				Tổng cộng	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh					
	Tổng cộng			11.202,53	11.202,53		9.087,06			2.103,720		8.291,40	2.889,00	300,00		2.589,30	1.070,50	1.084,60		2.589,30	1.994,23	1.803,72		5.504,80	2.594,50	2.103,72		6.877,40	2.889,00				
A	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			8.630,60	8.630,60		6.761,40			1.869,2		6.363,00	1.170,00	300,00		2.589,30	985,00	1.084,60		2.589,30	1.170,00	1.569,20		4.742,00	1.170,00	1.869,20		4.949,00	1.170,00	(Xã Phước nghĩa, Phước An Vương giải phóng mặt bằng để nghị chuyển công trình khác, với tổng số tiền:1.414 triệu đồng)			
1	Xã Phước Hưng			784,60	784,60		784,60					707,00				707,00				707,00				707,00				707,00					
	Xây dựng Chợ Háo Lễ	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	784,60	784,60		784,60																										
	Cải tạo chợ Háo Lễ; Hạng mục: sân nền và hệ thống thoát nước.		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023								418,3					418,3																hồ sơ đã gửi kho bạc	
	Hệ thống thoát nước mưa xóm 3 Quảng Nghiệp		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023									288,7				288,7																hồ sơ đã gửi kho bạc	
2	Xã Phước Nghĩa			784,60	784,60		784,60					707,00	585,00			400,00				585,00				585,00						585,00			
	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường từ ĐT640 đến nhà ông Thắng, xóm Hưng Sơn	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	384,60	384,60		384,60																										
	Nâng cấp, sửa chữa sân vận động xã Phước Nghĩa		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	400,00	400,00		400,00																										
	Nâng cấp, mở rộng Bê tông xi măng từ ngã ba cầu Ông Bàn đến tràn cầu Lăng Hưng Nghĩa		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023									337,0																				Vương GPMB không triển khai thực hiện được	
	Xây dựng Nhà thi đấu đa năng sân vận động		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023									370,0																					
	Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640 đến nhà bà Chuyển xóm Hương Sơn (giai đoạn 2)		1259/QĐ-UBND ngày 19/04/2023										185,0																			185,0	
	Xây dựng vỉa hè, cây xanh tuyến ĐH 42 (giai đoạn 2)		1259/QĐ-UBND ngày 19/04/2023											400,0			400,0															400,0	
3	Xã Phước Quang			784,60	784,60		484,60			300,00		707,00	585,00	300,00		468,30	585,00	300,00		468,30	585,00			707,00	585,00	300,00		707,00	585,00				
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường ĐT 636 - Công ông Chầy	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	184,60	184,60		184,60																										
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Tuyến khu Trung tâm xã - Lộc Ngãi		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	300,00	300,00		300,00																										
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Tuyến Tri Thiện - Thị xã An Nhơn		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	300,00	300,00				300,00				300,00						300,00							300,00							
	Xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn Quang, xã Phước Quang		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023; 1259/QĐ-UBND ngày 19/04/2023									468,3	85,0			468,3	85,0		468,3	85,0					468,3	85,0			468,3	85,0			
	Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023										238,7																	238,7			
	Nâng cấp sửa chữa, mở rộng đường giao thông tuyến Phục Thiện - Tri Thiện (đoạn tiếp theo)		1259/QĐ-UBND ngày 19/04/2023											500,0			500,0														500,0		
4	Xã Phước Hòa			784,60	784,60		784,60																										
	SC, NC bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	784,60	784,60		784,60																										
5	Xã Phước Hiệp			784,60	784,60		784,60					707,00				707,00				707,00				707,00					707,00				
	Xây dựng mới chợ Lục Lễ, xã Phước Hiệp.	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	784,60	784,60		784,60																										
	Bê tông nhựa tuyến đường liên xã từ ĐH42 Phước Hiệp đến ĐT640 Phước Sơn		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023									707,0				707,0															707,0		
6	Xã Phước Sơn			784,60	784,60					784,60		707,00						784,60					784,60		707,00			784,60		707,00			
	Điều chỉnh giảm																																
	KCHKM tuyến bờ Nam N81-14 Lộc Trung (Gò Thom - Bờ Cao)		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	176,00	176,00																												
	KCHKM tuyến Phụng Sơn (Bông Bờ Thề - Nhà ông Trung)		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	70,00	70,00																												
	KCHKM tuyến Phụng Sơn giáp Phước Sơn 2 (Loo - Gò Đồng)		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	158,00	158,00																												
	KCHKM tuyến Phụng Sơn- Lộc Trung (Bắc cổng đội 4 - xóm 14 Lộc Trung)		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	120,00	120,00																												
	KCHKM tuyến Vinh Quang (Đường BTXM - Nhà ô Kế)		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	60,60	60,60																												

TT	Danh mục	Đơn vị chủ trì báo cáo số liệu	Quyết định giao vốn của UBND tỉnh	Kế hoạch vốn năm 2022			Giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023		Kế hoạch vốn năm 2022 xin kéo dài sang năm 2023 tiếp tục thực hiện		Kế hoạch vốn năm 2023		Số liệu giải ngân tính đến ngày 10/7/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 31/7/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 30/9/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 31/12/2023				Lý do giải ngân còn thấp chưa đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2524/UBND-TH ngày 24/04/2023 và Thông báo số 234/TB-UBND	
				Tổng cộng	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh		
	KCHKM tuyến Vinh Quang 1 - Lộc Thượng (VQ1 - Lộc Thượng)	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	200,00	200,00																									
	Điều chỉnh tăng																													
	KCHKM tuyến Lộc Thượng (đồng Thủy Ba- Hạ ngầm)		2426/QĐ-UBND ngày 04/7/2023	260,00	260,00				260,00								260,00				260,00				260,00					Đang làm thủ tục thanh toán
	KCHKM tuyến Kỳ Sơn (Mương bờ thầy nhà ông Nhuộc 6+7- Bộng nhà ông Chảo xóm 11)			270,00	270,00				270,00								270,00				270,00				270,00					
	KCHKM tuyến kênh 15+16 Vinh Quang 1(Trại Nam 16- Trại Bắc 15)			254,60	254,60				254,60								254,60				254,60				254,60					
	Đường BTXM thôn Mỹ Cang (Nhà ô Ngọc -Trường -Hiệp)		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023								307,2												307,2				307,2			Đang lên khối lượng
	Đường BTXM Xuân Phương và Dương Thiện (xóm 9-Gò Sậy)	958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023								399,8												399,8				399,8				
7	Xã Phước Thắng			784,60	784,60		784,60				707,00				707,00				707,00			707,00			707,00					
	Hệ thống điện chiếu sáng Chợ Phước Thắng - Lạc Điền	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	490,00	490,00		490,00																							
	Hệ thống điện chiếu sáng tuyến cầu Lạc Điền đi đôi 4		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	294,60	294,60		294,60																							
	Nâng cấp đường giao thông từ Đập Thanh Quang đi Hà Bạc		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023							307,0				307,0					307,0				307,0				307,0			
	Nâng cấp đường GTND tuyến Hai Phú đi Phố Đông		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023								400,0				400,0					400,0						400,0				
8	Xã Phước Lộc			784,60	784,60		784,60																							
	Đường BTXM tuyến thôn Phong Tấn-Trung Thành	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	180,00	180,00		180,00																							
	Đường BTXM tuyến thôn Phú Mỹ 1-Vinh Thanh 1		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	270,00	270,00		270,00																							
	Đường BTXM tuyến thôn Phú Mỹ 2-Vinh Thanh 1-Vinh Thanh 2-Hanh Quang		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	166,60	166,60		166,60																							
	Đường BTXM tuyến thôn Quảng Tín-Đại Tín		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	168,00	168,00		168,00																							
9	Xã Phước Thành			784,60	784,60		784,60				707,00										707,00				707,00					
	Mở rộng BTGTNT đoạn từ cổng chào đến Trường mẫu giáo thôn Bình An 1	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	392,60	392,60		392,60																					Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật		
	Nâng cấp mở rộng đường BTXM liên xã đoạn từ Bàu định đến giáp xã Phước An		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	392,00	392,00		392,00																							
	Nâng cấp sửa chữa, xây dựng tường rào nhà văn hóa thôn Bình An 1		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023								338,3											338,3				338,3				
	Nâng cấp sửa chữa, xây dựng tường rào nhà văn hóa thôn Cảnh An 1		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023								368,7											368,7				368,7				
10	Xã Phước An			784,60	784,60		784,60				707,00																			
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ UBND xã đến cầu Cá Bộ	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	392,60	392,60		392,60																							
	Xây dựng tường rào, nhà vệ sinh trường Tiểu học số 1 Phước An (cụm An Hòa 1)		2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	392,00	392,00		392,00																							
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Cụm Công nghiệp đến Ao cá Bắc Hồ		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023								707,0																	Vướng GPMB không triển khai đề để nghị chuyển công trình khác		
11	Xã Phước Thuận			784,60	784,60				784,60		707,00									784,60		500,00		784,60		707,00				
	Xây dựng nhà đa năng + san nền khuôn viên Trường THCS Phước Thuận	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022; 958/QĐ-UBND	784,60	784,60				784,60		500,0									784,60		500,00		784,60		500,00				
	Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Lộc An - Lộc Ninh, thôn Lộc Hạ		958/QĐ-UBND ngày 30/03/2023								207,0															207,0		trình phê duyệt BCKTKT		
B	VỐN SỰ NGHIỆP			2.571,93	2.571,93		2.325,66		234,52		1.928,40	1.719				85,50			824,23	234,52	762,80	1.424,50	234,52	1.928,40	1.719,00					
I	Hỗ trợ cấp xã, huyện xây dựng nông thôn mới			1.269,80	1.269,80		1.119,78		150,00		1.728,40									150,00		562,80		150,00		1.728,40				
1	Xã Phước An			111,80	111,80		111,78				187,60														187,60					
	Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022; 1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023; 1949/QĐ-UBND ngày 03/6/2023	75,00	75,00			75			187,6														187,6		Đang trình phê duyệt quy hoạch TT xã			

TT	Danh mục	Đơn vị chủ trì báo cáo số liệu	Quyết định giao vốn của UBND tỉnh	Kế hoạch vốn năm 2022			Giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023		Kế hoạch vốn năm 2022 xin kéo dài sang năm 2023 tiếp tục thực hiện		Kế hoạch vốn năm 2023		Số liệu giải ngân tính đến ngày 10/7/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 31/7/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 30/9/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 31/12/2023				Lý do giải ngân còn thấp chưa đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2524/UBND-TH ngày 24/04/2023 và Thông báo số 234/TB-UBND
				Tổng cộng	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	
	Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	36,80	36,80		36,78																					Hết nhiệm vụ chi: 0,017 triệu đồng	
2	Xã Phước Nghĩa			111,80	111,80		111,80				187,60															187,60			
	Nội dung thành phần số 1 (Theo QĐ số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022)	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023; 1949/QĐ-UBND ngày 02/6/2023	-							187,6															187,6		Đang trình phê duyệt quy hoạch	
	Nội dung thành phần số 03: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	27,0	27,00		27																						
	Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	84,8	84,80		84,8																						
3	Xã Phước Hưng			111,80	111,80		111,80				187,60															187,60			
	Nội dung thành phần số 1 (Theo QĐ số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022)	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023; 1949/QĐ-UBND ngày 02/6/2023								187,6															187,6		Đang trình phê duyệt quy hoạch	
	Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	111,80	111,80		111,80																						
4	Xã Phước Lộc			111,80	111,80		111,80																						
	Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	111,80	111,80		111,8																						
5	Xã Phước Thành			111,80	111,80		111,80				187,60														187,60		187,60		
	Nội dung thành phần số 1 (Theo QĐ số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022)	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023; 1949/QĐ-UBND ngày 02/6/2023	-							187,6														187,6		187,6	Đang làm hồ sơ thanh toán	
	Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	111,8	111,80		111,8																						
6	Xã Phước Quang			111,80	111,80		111,80				187,60															187,60			
	Nội dung thành phần số 1 (Theo QĐ số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022)	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023; 1949/QĐ-UBND ngày 02/6/2023	-							187,6															187,6		Đang trình phê duyệt quy hoạch	
	Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	111,8	111,80		111,8																						
7	Xã Phước Hiệp			111,80	111,80		111,80				187,60															187,60			
	Nội dung thành phần số 1 (Theo QĐ số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022)	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023; 1949/QĐ-UBND ngày 02/6/2023	-							187,6															187,6		Đang lên hồ sơ thanh toán	
	Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	111,8	111,80		111,8																						
8	Xã Phước Hòa			111,80	111,80		111,80																						
	Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	111,80	111,80		111,8																						
9	Xã Phước Sơn			111,80	111,80		36,80		75,00		187,60										75,00		187,60		75,00		187,60		
	Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch...	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; 3361/QĐ-UBND ngày 14/10/2022; 1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023; 1949/QĐ-UBND ngày 02/6/2023	75,00	75,00				75,00		187,6										75		187,6		75		187,6	Đang triển khai thực hiện	

TT	Danh mục	Đơn vị chủ trì báo cáo số liệu	Quyết định giao vốn của UBND tỉnh	Kế hoạch vốn năm 2022			Giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023		Kế hoạch vốn năm 2022 xin kéo dài sang năm 2023 tiếp tục thực hiện		Kế hoạch vốn năm 2023		Số liệu giải ngân tính đến ngày 10/7/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 31/7/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 30/9/2023				Số liệu giải ngân dự kiến tính đến ngày 31/12/2023				Lý do giải ngân còn thấp chưa đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2524/UBND-TH ngày 24/04/2023 và Thông báo số 234/TB-UBND
													Vốn 2022 kéo dài sang năm 2023		Vốn kế hoạch năm 2023		Vốn 2022 kéo dài sang năm 2023		Vốn kế hoạch năm 2023		Vốn 2022 kéo dài sang năm 2023		Vốn kế hoạch năm 2023		Vốn 2022 kéo dài sang năm 2023		Vốn kế hoạch năm 2023		
				Tổng cộng	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Vốn TW	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	
-	Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh)	UBND huyện Tuy Phước	3202/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; 737/QĐ-UBND ngày 13/3/2023	596,25	596,25		584,527					699								699				699				699	11,723 hết nhiệm vụ chi
1.3.2	Hỗ trợ xây dựng dự án, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp		3202/QĐ-UBND ngày 03/10/2022									20												20,00				20	
1.5	Hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp huyện	UBND các huyện	737/QĐ-UBND ngày 13/3/2023									20												20				20	
	Phòng nông nghiệp và PTNT	UBND huyện Tuy Phước	737/QĐ-UBND ngày 13/3/2023									20												20				20	
III	Hỗ trợ vốn sự nghiệp các xã nông thôn mới nâng cao											1.000				86				125				706				1.000	
1	Xã Phước Quang											500,0												500,0				500,0	
	Mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao và tủ sách Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	1259/QĐ-UBND ngày 19/4/2023									100,0												100				100	đang làm hồ sơ
	Xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường												400,0												400				400
2	Xã Phước Nghĩa											500,0				85,5				125,2				205,5				500,0	
	Mua sắm trang thiết bị đài truyền thanh xã	UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã	1259/QĐ-UBND ngày 19/4/2023									90,0								19,726								90,0	Đang triển khai thực hiện
	Nội dung thành phần số 03 (theo Quyết định số 263/QĐ TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)												10,0				10				10				10			10	
	Xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn													400,0				75,5				95,5				195,5			400,0