

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC- UBND ngày / /2024 của UBND huyện)

[illegible]

TT	Nội dung	Địa điểm đầu tư	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn						Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024						Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024						Tiến độ thực hiện	Ghi chú	
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư/ Tổng dự toán	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024				Vốn năm 2024		Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024						Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024								
					Vốn năm 2022 kéo dài		Vốn năm 2023 kéo dài				Vốn năm 2022 kéo dài		Vốn năm 2023 kéo dài		Vốn năm 2024		Vốn năm 2022 kéo dài		Vốn năm 2023 kéo dài		Vốn năm 2024				
					Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phước Hưng; Hạng mục: Đền bù giải phóng mặt bằng, San nền, tường rào, Nhà đa năng	thôn An Cửu	11722/QĐ-UBND 28/11/2023	6.297						1.050						1.050						600	Đang hoàn thành hồ sơ thanh toán	tháng 6 giải ngân xong	
	Nhà đa năng trường TH số 1 Phước Hưng	thôn Quảng Nghiệp	12231/QĐ-UBND 19/12/2023	3.859						700						700						700	giải ngân xong	giải ngân xong	
	Công trình không triển khai thực hiện được																								
	Thâm nhựa đường xã từ ĐT 636 đến UBND xã	UBND xã Phước Hưng		6290,0					719,0															đã có văn bản đề nghị chuyển sang thực hiện công trình khác tại Văn bản số 88/TTr- UBND Ngày 17/5/2024	
5	Xã Phước Nghĩa			14.007	-	-	-	-	719	1.750	-	-	-	-	-	1.750	-	-	-	-	-	-	1.119		
	Công trình đã triển khai hoàn thành																								
-	Thâm nhựa tuyến đường ĐH 42 đến ĐT 640	Xã Phước Nghĩa	5929/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện	3.304,911						840						840						840			
-	Nâng cấp, mở rộng và thâm nhựa tuyến ĐH 42 đến nhà ông Chuyển	Thôn Huỳnh Mai	5854/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện	1.471,517						70						70						60,913		tháng 6 giải ngân xong	
	Công trình đang triển khai chưa hoàn thành																								
-	Thâm nhựa tuyến đường ĐT 640 đến trường bần	Xã Phước Nghĩa	8288/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện	3.995,190						840						840,000						218	Đang làm hồ sơ thanh toán		
	Công trình chưa hoàn thành công tác CBĐT																								
-	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH 42 đến giáp xóm Gò, thôn Hưng Nghĩa	Thôn Hưng Nghĩa		1967,0					370,0														Đang làm thủ tục đầu tư	giải ngân trước 31/12/2024	
	Công trình không triển khai thực hiện đầu tư được																								
-	Nâng cấp, mở rộng Đường cầu ông Lực đến ĐT 640	Thôn Hưng Nghĩa	831E/QĐ-UBND ngày 27/12/2022	2201,9					90,1															Dự án chuyển tiếp do vướng GPMB, đề nghị giám danh mục chuyển nguồn hỗ trợ sang công trình khác tại Văn bản số 88/TTr- UBND Ngày 17/5/2024	

[illegible]

[illegible]

TT	Nội dung	Địa điểm đầu tư	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn						Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024						Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024						Tiến độ thực hiện	Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư/ Tổng dự toán	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024				Vốn năm 2024		Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024						Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024							
					Vốn năm 2022 kéo dài		Vốn năm 2023 kéo dài				Vốn năm 2022 kéo dài		Vốn năm 2023 kéo dài		Vốn năm 2024		Vốn năm 2022 kéo dài		Vốn năm 2023 kéo dài		Vốn năm 2024			
					Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Vốn ngân sách tỉnh		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Công trình chưa hoàn thành công tác CBDT																							
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã	Thôn Hanh Quang		1.500						500													Đã khảo sát thiết kế, làm thủ tục đầu tư	31/12/2024
	Nâng cấp, sửa chữa lắp đặt thiết chế 11 Nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã Phước Lộc	Thôn Hanh Quang,Quang Hy, Quảng Tín, Trung Thành, Vĩnh Hy, Đại Tín, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Vĩnh Thạnh 1, Vĩnh Thạnh 2, Phong Tấn,		8.800						1.500													Đã khảo sát thiết kế làm thủ tục đầu tư	31/12/2024