

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện, chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Tuy Phước đến 30/9/2023

Thực hiện Văn bản số 7199/UBND-KT ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện, chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án.

UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình thực hiện, chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Tổng hợp danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 trên địa bàn huyện: 722.866 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương 226.186 triệu đồng/02 công trình (trong đó vốn kéo dài 214 triệu đồng): Tuyến đường kết nối từ Trung tâm Thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn đi qua huyện Tuy Phước.

- Vốn ngân sách tỉnh thanh toán tại Kho bạc tỉnh: 39.082 triệu đồng/21 công trình (KH vốn kéo dài: 5.134 triệu đồng/4 công trình, KH vốn giao năm 2023: 33.948 triệu đồng).

- Vốn ngân sách huyện: 230.302 triệu đồng/145 công trình (KH vốn kéo dài: 13.317 triệu đồng/18 công trình, KH vốn giao năm 2023: 216.985 triệu đồng).

- Vốn xã, thị trấn quản lý: 227.296 triệu đồng/851 công trình (KH vốn kéo dài: 36.347 triệu đồng, KH vốn giao năm 2023: 190.949 triệu đồng)

II. Kết quả thực hiện danh mục và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 09 tháng đầu năm:

1. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn đầu tư giải ngân đến ngày 30/9/2023: 457.704 triệu đồng/722.866 triệu đồng, đạt 63,3% KH (trong đó vốn kéo dài: 34.440/ 55.012 triệu đồng đạt 62,6% kế hoạch), cụ thể như sau:

2.1. Ngân sách Trung ương thanh toán tại Kho Bạc tỉnh: 205.889triệu đồng/226.186 triệu đồng/ 02 CTr đạt 91% (vốn kéo dài: 206 triệu đồng/214 triệu đồng đạt 96%)

2.2. Phần ngân sách tỉnh hỗ trợ thanh toán qua Kho bạc tỉnh:

Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến ngày 30/9/2023: 22.984 triệu đồng/ 39.082 triệu đồng/21 CTr, đạt 58,8% KH (trong đó vốn kéo dài: 3.000 triệu đồng/5.134 triệu đồng đạt 58,4%).

2.3. Phần ngân sách huyện:

Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến ngày 30/9/2023: 137.073triệu đồng/230.302 triệu đồng/145 CTr , đạt 59,5% KH (trong đó vốn kéo dài: 9.039 triệu đồng/13.317 triệu đồng đạt 67,8%);

2.4. Phần ngân sách xã, thị trấn quản lý;

Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến ngày 30/9/2023: 91.758 triệu đồng/ 227.296 triệu đồng/851CTr đạt 40,4% kế hoạch (trong đó vốn kéo dài: 22.195 triệu đồng/ 36.347triệu đồng, đạt 61%).

(phụ lục chi tiết kèm theo)

Nhận xét chung: Trong 9 tháng đầu năm 2023 UBND huyện chỉ đạo tích cực các chủ đầu tư thực hiện các giải pháp, biện pháp triển khai phối hợp với các Sở ngành ở Tỉnh, phòng, ban liên quan để triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cơ bản đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, so với tiến độ chung thì việc triển khai thực hiện lập thủ tục đầu tư xây dựng và GPMB nhiều dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra. Về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện đến 30/9/2023: đạt 63,3% kế hoạch (trong đó: Ngân sách TW: 91% KH, ngân sách tỉnh: 58,8% KH, phần vốn ngân sách huyện đạt 59,5% KH, phần ngân sách xã quản lý chỉ đạt: 40,4%, vẫn còn nhiều xã thị trấn đạt dưới 30%) Nhận thấy có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến kết quả thực hiện như trên.

III. Nguyên nhân, giải pháp.

1. Nguyên nhân:

1.1 Nguyên nhân chủ quan:

- Việc hoàn thành các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu còn chậm; chậm xử lý, thiếu kiên quyết đối với các nhà thầu chậm tiến độ.
- Các ngành, địa phương có liên quan chậm khắc phục, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB;

- Một số công trình lớn, trọng điểm của huyện, của xã, thị trấn bố trí nguồn vốn lớn nhưng không giải ngân được do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, nguồn thu tiền sử dụng đất chậm.

- Nhiều xã, thị trấn phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn tăng so với đầu năm trong khi nguồn thu chưa đáp ứng kịp thời.

1.2. Nguyên nhân khách quan:

- Do ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện đạt thấp đã ảnh hưởng lớn đến công tác giải ngân vốn đầu tư công.

- Về cơ chế chính sách: Trong lĩnh vực xây dựng, nhà nước ban hành nhiều quy định mới; dự án có quy mô lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực nên cần phải lấy ý kiến, ký thỏa thuận của các ngành liên quan (đầu nối giao thông, điện, nước, các hạ tầng kỹ thuật khác...).

- Trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án còn có nhiều khó khăn, vướng mắc; nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế nên thiếu hợp tác, yêu sách quá mức so với chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. Việc chờ quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh cũng như việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng,... của một số địa phương còn chậm nên làm ảnh hưởng đến tiến trình duyệt phương án giải phóng mặt bằng để giải ngân nguồn vốn.

2. Mục tiêu:

- Tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2023 đạt tối thiểu 95%, đến 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao đối với tất cả các nguồn vốn.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các công trình còn lại, phê duyệt BC KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Giải pháp 3 tháng cuối năm: Để đạt được mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nêu trên UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn thực hiện như sau:

a. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn nội bộ các công trình để đảm bảo tỷ lệ giải ngân như mục tiêu đề ra ở 03 tháng cuối năm (cắt giảm vốn các công trình chưa thực hiện thủ tục đầu tư, công trình chưa có khối lượng để chuyển sang các công trình có khối lượng, có khả năng giải ngân tốt hơn), cụ thể: giảm kế hoạch vốn các công trình, khoản hỗ trợ sau: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, thị trấn (nguồn thu tiền đầu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn, sau khi đã

trừ GPMB và xây dựng CSHT) để chuyển sang các công trình có khối lượng. Nội dung này sẽ trình kỳ họp HĐND chuyên đề sắp đến vào tháng 10/2023.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và các ngành dự kiến danh mục các công trình xây dựng mới năm 2024 để chủ đầu tư chủ động chuẩn bị các thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện trong năm 2024.

- Thực hiện Công văn số 6847/UBND – VX ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022 kéo dài sang 2023, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách cấp huyện năm 2022 kéo dài sang 2023 và chỉ đạo UBND các xã thị trấn thực hiện trình HĐND cấp mình điều chỉnh danh mục, vốn ngân sách xã kéo dài 2022-2023 để đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% đối với nguồn vốn kéo dài.

b. Giao các chủ đầu tư UBND huyện giao :

Tập trung quyết liệt triển khai hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng để tổ chức triển khai thi công các công trình, đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra gắn với việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức được giao nhiệm vụ theo dõi tiến độ triển khai các dự án, công trình đầu tư xây dựng.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Tuy Phước về tình hình triển khai thực hiện, chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Tuy Phước đến 30/9/2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở KH và ĐT;
- Sở Tài chính.
- Phòng TC-KH;
- Các chủ đầu tư thuộc huyện;
- Lưu: VT .

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam

