

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 9 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư Dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa phận huyện Tuy Phước**

Thực hiện Văn bản số 5195/UBND-KT ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh;

Xét đề xuất của Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Báo cáo số 177/BC-GPMB ngày 15/9/2022, UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin chung về dự án:**

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn huyện với chiều dài khoảng 10,14Km (*xã Phước Thành 5,5 Km, gồm các thôn: Bình An 1, Cảnh An 1, Cảnh An 2; xã Phước An 4,64 Km, gồm các thôn: Quy Hội, An Sơn 1, An Sơn 2, An Hòa 2*), và 880 m đường dẫn nối với QL 19C

#### **II. Tình hình triển khai thực hiện:**

##### **1. Kết quả nhận bàn giao cọc mốc GPMB:**

Ban QLDA 85 đã bàn giao cọc mốc GPMB với chiều dài 10,14Km/10,14Km, đạt 100% (*đợt 1 là 1,06 Km vào ngày 16/3/2022; đợt 2 là 8,2 Km vào ngày 14/5/2022 và đợt 3 là 880m vào ngày 06/7/2022*).

##### **2. Kết quả thực hiện công tác GPMB tuyến chính**

- Về công tác đo đạc phục vụ GPMB đã thực hiện xong, đã xuất hồ sơ kỹ thuật.

- Về diện tích đất thu hồi khoảng: 68,6 ha/1060 hộ (*Đất rừng 16,1 ha, đất ở 17,35 ha, đất trồng lúa 13,1 ha, đất trồng cây lâu năm và trồng cây hàng năm khác 5,05 ha, 17ha đất khác: Nghĩa địa, nương, bờ...*).

- Về số hộ bị ảnh hưởng đất ở: 181 hộ, trong đó: Giải tỏa trắng 88 hộ (Phước Thành 36 hộ, Phước An 52 hộ), còn lại 93 hộ bị ảnh hưởng một phần (Phước Thành 63 hộ, Phước An 30 hộ).

- Về công tác thông tin và kiểm kê theo tuyến chính: Thực hiện dự án có tổng diện tích đất bị thu hồi: 57,55ha/ 771 hộ, đến nay đã kiểm kê 745/771 hộ với diện tích: 55 ha (đạt 96,6 %), về mồ mã đã kiểm kê 210 mộ. Đã xác nhận nguồn gốc đất 578/771 hộ (đạt 75%) và áp giá đền bù 462 hộ (đạt 60%).

- Về công tác thông tin và kiểm kê theo đường dẫn: Thực hiện dự án có tổng diện tích đất bị thu hồi: 11,05ha/ 289 hộ, đến nay đã kiểm kê 207/289 hộ với diện tích: 7,9ha (đạt 71,6%)

- Về di dời hạ tầng: Đã tiến hành khảo sát, đang thực hiện di dời.

- Đã có thông báo thu hồi đất phần diện tích thu hồi 588.294,2m<sup>2</sup>/651 hộ.

### **3. Công tác quy hoạch các Khu tái định cư và khu cải táng**

- Về vị trí đất tái định cư: Diện tích thu hồi 16,96 ha/284 hộ, đến nay đã kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất và áp giá xong 284/284 hộ (đạt 100%). Thực hiện quy hoạch 04 khu tái định cư, tổng diện tích 16,96ha trong đó: xã Phước Thành 9,86ha (xóm 3 thôn Bình An 1: 2,64ha; xóm 1 thôn Bình An 2: 4,32ha và xóm 1 thôn Cảnh An 2: 2,9ha); xã Phước An 7,1 ha (xóm 1 thôn An Sơn 1).

- Về quy hoạch đầu tư xây dựng khu tái định cư và khu cải táng: UBND huyện đã phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, hiện nay đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành đầu tư xây dựng phục vụ tái định cư.


- Vị trí khu cải táng mồ mã: Diện tích 0,96 ha/13 hộ, đã kiểm kê xong 13/13 hộ. Xác nhận nguồn gốc đất xong, đã áp giá bồi thường.

- Đã có thông báo thu hồi đất khu tái định cư và khu cải táng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước. Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh(báo cáo);
- Ban chỉ đạo HĐBT GPMB Cao tốc;
- Sở Giao thông vận tải (tổng hợp);
- TT. Huyện ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDAĐTXD&PTQĐ;
- UBND các xã Phước Thành, Phước An;
- Ban quản lý 85 (theo dõi);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Nam**