

Phụ lục 4

BIỂU ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH ĐỀ ĐIỀU ĐANG THI CÔNG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC

(Kèm theo Văn bản số /UBND-NN ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tuy Phước)

| STT | Tuyến đề | Vị trí Km - Km | Cấp đề | Dự án | Chủ đầu tư | Chiều dài dự án (km) | Chiều dài đang thi công dở dang (km) | Nội dung đang thi công dở dang | Tỷ lệ khối lượng đã thực hiện | Thời gian dự kiến HT | Đánh giá khả năng chống lũ, bão |
|------------|---|---|--------|------------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|---|
| III | Đê kè sông | | | | | 3.24 | 0.97 | | | | |
| 1 | Gia cố đê sông Gò Chàm (đoạn thượng, hạ lưu cầu Phú Đa - Phước Hưng) | Bờ Nam (đoạn thượng, hạ lưu cầu Phú Đa) | Cấp IV | Gia cố đê sông Gò Chàm | Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước | 0.722 | 0.372 | Sông Gò Chàm đang đóng đập điều tiết nước tưới cho sản xuất | 60% | Hoàn thành trước 31/8/2023 | Đảm bảo chống lũ, ngăn triều cường và nước biển dâng, ứng với bão cấp 9 |
| 2 | Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã - Phước Hiệp) | Bờ Nam (đoạn hạ lưu tràn 03 xã) | Cấp IV | Gia cố đê sông Cây Me | Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước | 0.716 | 0.6 | Sông Cây Me đang đóng đập điều tiết nước tưới cho sản xuất | 70% | Hoàn thành trước 31/8/2023 | Đảm bảo chống lũ, ngăn triều cường và nước biển dâng, ứng với bão cấp 9 |
| 3 | Đê thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc - Phước Quang, Phước Hòa | Bờ Nam (đoạn thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc) | Cấp IV | Gia cố đê sông Gò Chàm | Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước | 0.559 | | Giai đoạn đầu thầu xây lắp | 0% | Hoàn thành trước 31/8/2024 | Thời gian thực hiện 2023-2024 |
| 4 | Đê sông Cây Me (đoạn bờ Nam hạ lưu tràn 3 xã - Phước Hiệp, Phước Sơn) | Bờ Nam (đoạn thượng lưu đập Đập Cát, Phước Sơn) | Cấp IV | Gia cố đê sông Cây Me | Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước | 0.915 | | Giai đoạn đầu thầu xây lắp | 0% | Hoàn thành trước 31/8/2024 | Thời gian thực hiện 2023-2024 |
| 5 | Đê rừng cấm thuộc sông Cây Me, Phước Hòa | Bờ Bắc (đoạn thượng lưu tràn 03 xã) | Cấp IV | Gia cố đê sông Cây Me | Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước | 0.324 | | Đã giao mặt bằng thi công | 0% | Hoàn thành trước 31/8/2023 | Đảm bảo chống lũ, ngăn triều cường và nước biển dâng, ứng với bão cấp 9 |