

Số: \_\_\_\_\_/BC-UBND

*Tuy Phước, ngày tháng năm 2022.*

## **BÁO CÁO**

### **V/v giải trình một số nội dung báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh**

Thực hiện Văn bản số 79/TTHĐND ngày 28/04/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Định về việc giải trình một số nội dung báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh trên các lĩnh vực từ năm 2019-2021, UBND huyện Tuy Phước giải trình làm rõ thêm một số nội dung tại Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 29/03/2022 của UBND huyện Tuy Phước, như sau:

#### **I. Đối với Báo cáo:**

1. Tại điểm 2, mục II: Số dự án chậm tiến độ (do vướng công tác GPMB và bổ sung thêm hạng mục): 04 dự án, trong đó:

- Dự án: Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông): Nhằm gia cố chống sạt lở các đoạn đê còn lại phía bờ Bắc của dự án nên UBND tỉnh Bình Định đã cho chủ trương bổ sung thêm hạng mục: Đê bờ Bắc hạ lưu cầu Đun; Đê bờ Bắc, đê bờ Nam hạ lưu cầu Đội Thông (đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 17/09/2020 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 4918/QĐ-UBND ngày 30/11/2020) và hiện nay đang triển khai thi công.

- Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước: Hiện trạng cầu Sông Tranh trên tuyến ĐH.42 đã xuống cấp, hư hỏng nặng, bề rộng mặt cầu nhỏ hẹp và không đồng bộ với bề rộng mặt đường trên tuyến đang xây dựng nên UBND tỉnh Bình Định đã cho chủ trương bổ sung thêm hạng mục: Xây dựng mới cầu Sông Tranh (đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 và Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 và hiện nay đang tổ chức đấu thầu gói thầu thi công xây lắp.

- Dự án: Trạm Y tế thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước: Vương công tác BTTH-GPMB của 01 hộ dân nên không thể triển khai thi công được (UBND huyện Tuy Phước đã có Thông báo số 173/TB-UBND ngày 02/11/2021 về chủ trương thu hồi đất của hộ bà Trần Thị Minh Khuê).

- Dự án: Trạm Y tế xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước: Quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình bị chậm so với hợp đồng đã ký là do công tác tháo dỡ các dãy nhà cũ của Trạm Y tế xã Phước Hưng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công gặp một số khó khăn vướng mắc, đồng thời tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên địa phương bị phong tỏa nhiều lần làm cho nhà thầu không thể thi công liên tục được, do đó không thể hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã ký kết. Hiện nay, UBND huyện Tuy Phước đã cho phép gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình đến hết ngày 30/08/2022.

2. Tại điểm 4, mục II và điểm 4, mục II: các dự án sau khi đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện, trong đó phải kể đến dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640 (đoạn từ QL1A đến hết thị trấn Tuy Phước) và dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42 đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, nhất là trong mùa mưa lũ; đồng thời góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuy Phước (đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 18/01/2022). Bên cạnh đó, một số dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, dân dụng, giáo dục, y tế, nước sạch cũng góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện và đáp ứng nhu cầu giảng dạy - học tập cho giáo viên, học sinh trên địa bàn, nâng cao sức khỏe người dân, giảm thiểu các bệnh tật có liên quan tới nguồn nước, phù hợp với mục tiêu của tỉnh về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

3. Tại điểm 6, mục II: Kết quả thực hiện thanh tra, kiểm toán trong giai đoạn như sau:

- Dự án: Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông): Kiểm toán Nhà nước KV3 giảm cấp phát xây lắp: 26.278.000 đồng (đã trả nợ, nên đã nộp trả lại ngân sách), giảm Hợp đồng xây lắp: 6.432.000 đồng (đã ký hợp đồng bổ sung giai đoạn 3) theo Văn bản số 162/UBND-TH ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Bình Định.

- Dự án: Đê sông Hà Thanh, Tuy Phước (đoạn dốc sông xóm 3 - Phước Thành): Kiểm toán Nhà nước KV3 đã giảm cấp phát xây lắp: 75.418.000 đồng (đang nghiệm thu giảm khối lượng), giảm Hợp đồng xây lắp: 1.633.868.000 đồng (đã ký hợp đồng điều chỉnh giảm), nộp trả chi phí QLDA: 34.905.000 đồng (đã nộp trả lại ngân sách), giảm cấp phát chi phí giám sát: 27.031.000 đồng (đã ký khối lượng nghiệm thu giảm) theo Văn bản số 162/UBND-TH ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán

Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Bình Định.

- Dự án: Đê thượng, hạ lưu đập Thanh Quang - Phước Thắng: Kiểm toán Nhà nước KV3 đã giảm trừ chi phí xây lắp: 36.406.000 đồng (đã nộp trả lại ngân sách) theo Văn bản số 162/UBND-TH ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Bình Định.

- Dự án: Kè và đập dâng Mỹ Cang, xã Phước Sơn: chưa được thanh tra, kiểm toán.

- Dự án: Gia cố đê thượng lưu đập ngăn mặn An Thuận: Thanh tra tỉnh Bình Định đã giảm chi phí xây lắp: 78.036.000 đồng (đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh) theo Kết luận Thanh tra số 461/KL-TTT ngày 22/06/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn từ năm 2014-2019.

- Dự án: Hệ thống kênh tưới Phước Thuận: Thanh tra tỉnh Bình Định đã thanh tra nhưng không cắt giảm khối lượng theo Kết luận Thanh tra số 461/KL-TTT ngày 22/06/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn từ năm 2014-2019.

- Dự án: Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm 2/9, xã Phước Thành: Thanh tra tỉnh Bình Định đã thanh tra nhưng không cắt giảm khối lượng theo Kết luận Thanh tra số 461/KL-TTT ngày 22/06/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn từ năm 2014-2019.

- Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640 (đoạn từ ngã 3 QL1A đến cuối thị trấn Tuy Phước): Kiểm toán Nhà nước chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 giảm cấp phát xây lắp: 34.171.000 đồng (đã nghiệm thu giảm khối lượng hoàn thành năm 2019), giảm Hợp đồng Xây lắp: 495.711.000 đồng (đã ký hợp đồng điều chỉnh giảm) theo Văn bản số 4604/UBND-TH ngày 07/08/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Định.

- Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ tháp Bánh Ít đến ĐT.640: Kiểm toán Nhà nước KV3 đã giảm cấp phát xây lắp: 5.003.000 đồng (đã trả nợ, nên đã nộp trả lại ngân sách) theo Văn bản số 162/UBND-TH ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Bình

Định về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Bình Định.

- Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.640 đi Vinh Quang: Thanh tra tỉnh Bình Định đã giảm chi phí xây lắp: 26.929.000 đồng (đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh) theo Kết luận Thanh tra số 461/KL-TTT ngày 22/06/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn từ năm 2014-2019.

- Dự án: Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miễn, thị trấn Tuy Phước: Thanh tra tỉnh Bình Định đã giảm chi phí xây lắp: 17.282.000 đồng (đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh) theo Kết luận Thanh tra số 461/KL-TTT ngày 22/06/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn từ năm 2014-2019.

- Dự án: Cầu tràn Chùa Ông, xã Phước Thắng: Thanh tra tỉnh Bình Định đã giảm chi phí xây lắp: 8.682.000 đồng (đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh) theo Kết luận Thanh tra số 461/KL-TTT ngày 22/06/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn từ năm 2014-2019.

- Dự án: Sửa chữa Trạm xử lý và đường ống nhà máy nước Phước Thuận: Thanh tra tỉnh Bình Định đã giảm chi phí xây lắp: 23.379.000 đồng (đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh) theo Kết luận Thanh tra số 461/KL-TTT ngày 22/06/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn từ năm 2014-2019.

- Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước: Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành thanh tra.

- Các dự án: Trường THCS Phước Thành (Nhà lớp học bộ môn), Trường THCS Phước Lộc (Nhà bộ môn 4 phòng), Trường Tiểu học số 1 Phước Thuận (06 phòng chức năng), Trường Tiểu học số 1 Phước Lộc (2T8P), Trường Tiểu học số 2 Phước An (2T6P): đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Các dự án: Đường từ ĐT.640 vào Tháp Bình Lâm, huyện Tuy Phước, Trường Mầm non Phước Sơn (2T6P), Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn, Trạm Y tế xã Phước Hưng, Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và các vùng phụ cận huyện Tuy Phước: Đang triển khai thi công.

- Dự án: Trạm Y tế thị trấn Diêu Trì: do vướng công tác bồi thường GPMB nên chưa thể triển khai thi công được.

## **II. Những vấn đề cần giải trình:**

1. Đối với các dự án từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đến khi tổ chức đấu thầu đều được Chủ đầu tư thực hiện theo đúng thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

2. Việc bố trí và giải ngân vốn so với tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành các công trình do cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo kế hoạch vốn bố trí hàng năm cho từng dự án (có bảng phụ lục kèm theo).

3. Công tác kiểm định chất lượng của công trình trong quá trình thi công đều được Chủ đầu tư và đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thực hiện theo đúng các cam kết trong hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng; việc tổ chức thi công công trình đều tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành cũng như những yêu cầu về mặt kỹ thuật của đồ án thiết kế. Chất lượng công trình đạt yêu cầu kỹ - mỹ thuật, công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo đúng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, các công trình sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội và chưa có công trình nào xảy ra sự cố trong quá trình thi công cũng như sau khi đã đưa vào sử dụng; việc thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng được Chủ đầu tư quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định và không có trường hợp nợ đọng kéo dài.

UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh biết./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Ban KT-NS (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu VT. K3

**Huỳnh Nam**