

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

**V/v kết quả giải ngân và đề xuất nhu cầu vốn chi trả bồi thường, GPMB
dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến
đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn qua
địa bàn huyện Tuy Phước**

Thực hiện theo Công văn số 2696/BQLGT - KHTĐ ngày 04/10/2023 của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Bình Định về việc báo cáo kết quả giải ngân và đề xuất nhu cầu vốn còn lại để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tổng số kinh phí đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: 179.013.625.000 đồng.

Trong đó: + Năm 2022: 163.671.831.000 đồng;

+ Năm 2023: 15.341.794.000 đồng

2. Tổng số kinh phí đã bố trí kế hoạch vốn: 150.701.313.000 đồng.

Trong đó: + Năm 2022: 146.701.313.000 đồng

+ Năm 2023: 4.000.000.000 đồng

3. Tổng số kinh phí đã giải ngân kế hoạch vốn: 150.693.022.284 đồng.

Trong đó: + Năm 2022: 146.693.022.284 đồng

+ Năm 2023: 4.000.000.000 đồng

4. Tổng số kinh phí còn thiếu theo phương án GPMB được duyệt chưa có nguồn vốn chi trả (1-2): 28.312.312.000 đồng.

(Chi tiết có phụ lục do Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện lập)

Kính báo cáo Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Bình Định quan tâm xem xét giải quyết ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- CVP, PCVPKT, CVVP (K₆);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

