

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

V/v kinh phí bồi thường, GPMB dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước

Xét đề xuất của Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước tại Báo cáo số 189/BC-GPMB ngày 12/10/2022; để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kinh phí bồi thường, GPMB dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước như sau:

1. Về bố trí kinh phí:

Căn cứ Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Nguồn chi phí bồi thường, GPMB đã được bố trí trong tổng mức đầu tư: 158.216.532.000đ (Trong đó: Huyện Tuy Phước: 150.216.532.000đ và thị xã An Nhơn: 8.000.000.000đ).

Hiện nay, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho UBND huyện Tuy Phước với số tiền: **123.512.402.000đ** (bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm mười hai triệu bốn trăm lẻ hai nghìn đồng chẵn).

2. Về công tác chi trả:

UBND huyện Tuy Phước đã phê duyệt 8 phương án với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 984 hộ/123.554.875.000 đồng (trong đó chi cho hộ dân: 108.444.208.000 đồng và chi phí đất trồng lúa và chi phí khác: 15.110.667.000 đồng). Đã chi trả bồi thường với tổng số tiền: **101.310.708.000 đồng (đạt 82%)**.

3. Về kinh phí phát sinh dự kiến đến khi kết thúc dự án:

Để đảm bảo kinh phí chi trả và đầu tư hạ tầng khu tái định cư, trên cơ sở dự toán đầu tư hạ tầng khu tái định cư, cũng như tính toán giá trị của các hộ còn lại chưa phê duyệt (kể cả các trường hợp diện tích đất nông nghiệp trên 200 m² và dưới 200m², đất công ích do UBND xã quản lý), tổng giá trị dự kiến phát sinh đến khi kết thúc dự án: **46.816.880.000đồng**.

4. Đề xuất:

Trên cơ sở nguồn vốn UBND tỉnh đã bố trí: **123.512.402.000đ**, tổng kinh phí thực hiện chi trả cho dự án đến khi kết thúc là: **175.053.443.000đ**. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn thực hiện chi trả cho dự án, UBND huyện Tuy Phước đề xuất UBND tỉnh tiếp tục bố trí phần kinh phí còn lại: **51.514.000.000đ** (Có bảng tổng hợp kèm theo).

Trên đây là báo cáo kinh phí bồi thường, GPMB dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước. Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Giao thông vận tải (tổng hợp);
- Ban QLDAGT tỉnh (để biết);
- TT. Huyện ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Ban QLDAĐT XD&PT QĐ huyện;
- Phòng TN&MT, Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PCVP-2, CVVP (K₆);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân