

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 02 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **V/v tình hình thực hiện công tác BT, GPMB dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại**

Thực hiện Văn bản số 404/UBND-KT ngày 01/2/2023 của UBND ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình triển khai công tác BT, GPMB dự án: Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đi qua địa bàn huyện Tuy Phước. UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB đối với dự án, như sau:

#### **1. Về kết quả thực hiện:**

- UBND huyện đã phê duyệt 10 phương án và chi trả bồi thường với tổng số tiền: 163,4 tỷ đồng (*Kể cả các trường hợp đất ở*).
- Đã tiến hành chi trả: 146,7 tỷ đồng.
- Đã giao mặt bằng 8,4/8,79 km cho đơn vị thi công đối với đất nông nghiệp (*đạt 95,5%*) cơ bản đã thông tuyến.
- Đối với hạ tầng điện, nước đã thực hiện di dời xong.
- Về tái định cư: UBND tỉnh đã có Văn bản số 7458/UBND-KT ngày 08/12/2022 đồng ý cho đầu tư xây dựng khu tái định cư với quy mô xây dựng 1,01 ha (bố trí 33 lô tái định cư) tại khu dân cư sau trường tiểu học số 1 thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Hiện nay, đã mở thầu và bàn giao mặt bằng khu tái định cư cho đơn vị thi công triển khai thi công.

#### **2. Kế hoạch triển khai thực hiện:**

Để đảm bảo tiến độ bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng trong năm 2023, UBND huyện Tuy Phước xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể:

- Tiến hành chi trả đối với các hộ đất ở bị ảnh hưởng một phần để tiến hành tháo dỡ trước ngày 28/2/2023.
- Đơn đốc đơn vị thi công thực hiện xây dựng khu tái định cư đảm bảo trước ngày 15/3/2023 bàn giao thô cho các hộ giải tỏa trắng.
- Đối với các trường hợp cố tình không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư UBND huyện sẽ đối thoại tuyên truyền, vận động, trả lời kiến nghị, khiếu nại nếu các hộ tiếp tục chây ì sẽ tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế trước ngày 20/5/2023.
- Về địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho các hộ có đất thu hồi hiểu về dự án để phối hợp thực hiện.

Trên đây là tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT, KT&HT, TC-KH huyện;
- UBND các xã: Phước Hưng, Phước Quang  
Phước Hiệp và Phước Sơn;
- CVP, PCVP-2, CVVP (K<sub>6</sub>);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**

