

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### Về tình hình triển khai thực hiện công tác BT, GPMB dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và Phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì (Cập nhật đến ngày 04/04/2024)

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 933/STC-QLNS ngày 25/03/2024 về việc báo cáo tiến độ thực hiện BT, GPMB các dự án thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh; UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### 1. Tình hình thực hiện GPMB:

Tổng diện tích đất thu hồi: 12,79 ha (trong đó: (Đất ở 0,52 ha, đất trồng lúa 9,59 ha, đất trồng cây hàng năm khác: 0,68 ha, các loại đất khác (Nghĩa địa, nương, bờ...): 2 ha )

- Đã Thành lập Hội đồng BT-GPMB dự án.
- Đã nhận bàn giao cọc mốc GPMB.
- Đã tiến hành thông tin dự án và kiểm kê đối với đất nông nghiệp 9,77 ha/10,27ha đạt 95%.
- Đã thông báo di dời mộ và kiểm kê mộ.
- Đã họp xác định giá đất bồi thường và xác định hạ tầng di dời điện.
- Đã ban hành thông báo thu hồi đất.
- Đã xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu, tỷ lệ % diện tích thu hồi

#### 2. Về giải pháp và Kế hoạch thời gian đến:

- Tính toán lập phương án GPMB, thông qua giá trị trình phê duyệt và chi trả đối với đất nông nghiệp tháng 4/2024.
- Xây dựng kế hoạch kiểm kê đất ở, đất nông nghiệp còn lại trong tháng 4/2024.

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện công tác BT, GPMB dự án, UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

#### Nơi nhận:

- Sở Tài chính (tổng hợp);
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT, Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PCVPKT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**

