

Số: \_\_\_\_/BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021.

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình chuẩn bị, triển khai đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021**

Thực hiện Văn bản số 1801/SKHĐT-TH ngày 04/10/2021 của Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Định về việc báo cáo tình hình chuẩn bị, triển khai đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021;

UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình chuẩn bị, khai thực hiện các dự án, như sau:

#### **1. Công trình: Đường từ ĐT.640 vào Tháp Bình Lâm:**

- UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 22/09/2021.

- Hiện nay, UBND huyện Tuy Phước đang đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để trình Sở Giao thông vận tải Bình Định thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu dự kiến vào tháng 12/2021.

- Việc giải ngân kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2021: UBND huyện Tuy Phước cam kết sẽ thực hiện việc giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh giao năm 2021.

#### **2. Công trình: Trường Mầm non Phước Sơn:**

- UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 21/09/2021.

- Hiện nay, UBND huyện Tuy Phước đang trình Sở Xây dựng Bình Định thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu dự kiến vào tháng 11/2021.

- Việc giải ngân kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2021: UBND huyện Tuy Phước cam kết sẽ thực hiện việc giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh giao năm 2021.

Kính báo cáo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- SKH&ĐT Bình Định;
- Lưu: VT.

**Huỳnh Nam**