

PHỤ LỤC I: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN TRONG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 120 /BC-GPMB ngày 30 /5/2023 của BQLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước)

STT	Tên dự án	Dự kiến kinh phí	Kinh phí đã phân bổ	Kinh phí còn thiếu	Lũy kế giải ngân vốn đến tháng 5/2023	Kinh phí dự kiến giải ngân	Dự kiến kế hoạch giải ngân					Ghi chú
							Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tổng cộng	
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB (Tuyển chính, TĐC, cải táng)	444,384	326,226	118,16	158,854	379,007	85,659	79,948	83,946	35,977	285,53	
2	Chi phí xây dựng khu TĐC	70,701		70,701			70,701				70,70	
2	Chi phí xây dựng khu cải táng	1,908		1,908			1,908				1,91	
3	Di dời hạ tầng kỹ thuật (tuyến điện 22kv và 0,4 kv)	20,868		20,868			20,868				20,87	
	TỔNG CỘNG	537,861	326,226	211,635	158,854	379,007	179,136	79,948	83,946	35,977	379,007	