

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 51 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2014

### **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi họp bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện GPMB,  
xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng QL1A  
và tuyến tránh qua thị xã An Nhơn đoạn qua huyện Tuy Phước**

Ngày 21/4/2014, tại Phòng họp UBND huyện đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi họp bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện GPMB, xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng QL1A và tuyến tránh qua thị xã An Nhơn đoạn qua huyện Tuy Phước.

Tham dự buổi họp có đ/c Trần Hữu Lộc – PCT UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN&MT, KT&HT, TC-KH, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính của xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo tình hình thực hiện GPMB, xây dựng các Khu tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng QL1A và tuyến tránh thị xã An Nhơn đoạn qua huyện Tuy Phước; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua các cơ quan, ban, ngành chức năng liên quan và ban GPMB của huyện phối hợp cùng các địa phương đã tiến hành kiểm kê, rà soát, xác định giá trị thiệt hại về cây cối hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc ... thuộc phạm vi dự án để tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn chậm so với yêu cầu và do gặp nhiều vướng mắc trong công tác BT GPMB. Để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh, nhất là triển khai xây dựng các khu tái định cư để đáp ứng kịp với yêu cầu phục vụ cho công tác giải phóng đền bù theo chỉ đạo của tỉnh. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương có dự án, tiếp tục tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai dự án trên địa bàn mình quản lý; đồng thời tăng cường huy động cả hệ thống chính trị của địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân hiểu rõ

về mục đích, ý nghĩa của dự án và chính sách của đảng và nhà nước về công tác BT GPMB để họ tự nguyện chấp hành và bàn giao mặt bằng cho dự án.

2. Giao Ban BT GPMB huyện, Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các cơ quan và các địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích đất lập quy hoạch các Khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, lập thủ tục bồi thường theo đúng quy định.

3. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện việc thu hồi đất.

4. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện xúc tiến chọn các đơn vị, doanh nghiệp có đầy đủ năng lực đầu tư xây dựng các Khu tái định cư thuộc dự án (Khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch chi tiết, lập dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chọn nhà thầu thi công xây dựng cơ sở hạ tầng ...). **Lưu ý:** Hoàn thành việc lập quy hoạch để thông qua UBND huyện trước ngày 10/5/2014.

5. Giao Ban GPMB huyện có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ công tác BT GPMB và làm việc với nhà đầu tư để thỏa thuận, thống nhất tạm ứng kinh phí để chi trả BT GPMB, hoàn thành trước ngày 10/5/2014.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Lộc);
- Phòng: TN&MT, TC-KH, KT&HT, BQLDA&XD, TT PTQĐ huyện;
- UBND: xã P.Hưng, P.Lộc, TT T.Phước;
- LĐVP (đ/c: Tùng, Chánh); (CVVP: K<sub>1</sub>-K<sub>3</sub>, K<sub>6</sub>);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thanh Tùng**