

Số: 99 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 03 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tiến độ và bàn biện pháp triển khai xây dựng trường mầm non và trường tiểu học Phước Nghĩa (*cụm Huỳnh Mai*)

Ngày 03/7/2014, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ và bàn biện pháp triển khai xây dựng trường mầm non và trường tiểu học Phước Nghĩa. Tham dự cuộc họp có đ/c Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa.

Sau khi nghe đ/c Phạm Tích Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án; ý kiến tham gia các thành viên dự họp; đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện:

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt có trách nhiệm phối hợp các ngành có liên quan xác định lại vị trí xây dựng 03 phòng học của trường tiểu học cho phù hợp với khuôn viên khu đất; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/7/2014 phải hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức triển khai thi công 02 công trình.

2. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

Trên cơ sở kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã được UBND tỉnh phê duyệt và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 02 công trình do đơn vị tư vấn lập, có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tham mưu cho UBND huyện văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh xem xét hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu cho UBND huyện để chi đầu tư xây dựng 02 công trình. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2014

3. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

- Khẩn trương đơn đốc Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 19 hoàn chỉnh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng để UBND huyện triển khai thi công xây dựng 02 công trình.

- Hướng dẫn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa lập các thủ tục xin giao đất để xây dựng dựng 02 công trình.

- Tham mưu cho UBND huyện văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh - Chủ đầu tư, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu tái định cư tại Phước Nghĩa, sớm giao mặt bằng để UBND huyện tổ chức triển khai thi công 02 công trình trường mầm non và tiểu học Phước Nghĩa nhằm kịp phục vụ cho việc dạy và học trong năm học mới.

4. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa:

- Chuẩn bị phương án dự phòng để phục vụ cho việc dạy và học trong năm học mới nếu trong trường hợp việc tổ chức thi công 02 công trình chưa hoàn thành.

- Hoàn chỉnh các thủ tục xin giao đất để xây dựng dựng 02 công trình theo quy định.

5. Giao đồng chí Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xem xét chỉ đạo giải quyết.

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy, TT HĐND huyện; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ngành: Trung tâm PTQĐ, BQL DA, KT&HT, TC-KH, TN&MT, GD&ĐT huyện;
- UBND xã Phước Nghĩa;
- LĐVP; (CVVP: K₁, K₂, K₃);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tô Minh Chánh