

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện  
tại cuộc họp bàn thống nhất mô hình tổ chức, quản lý kinh doanh chợ Diêu Trì mới**

Ngày 26/02/2016 tại Phòng họp UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Thuận – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp bàn thống nhất mô hình tổ chức, quản lý kinh doanh chợ Diêu Trì mới. Tham dự cuộc họp có đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Ban Quản lý dự án, Văn phòng UBND và UBND huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình triển khai thi công dự án chợ Diêu Trì mới, lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và Phòng Nội vụ huyện báo cáo mô hình tổ chức, quản lý kinh doanh chợ Diêu Trì mới, ý kiến tham gia các thành viên dự họp, đ/c Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

**1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện**

- Khẩn trương đơn đốc đơn vị thi công tập trung nhân, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để hoàn thành các hạng mục còn lại, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 31/3/2016 (kể cả việc hoàn thành tuyến đường số 3 để đầu nối vào đường Nguyễn Đình Thọ).

- Hoàn tất các thủ tục trình UBND huyện cho chủ trương và tổ chức triển khai thực hiện các phần việc phát sinh liên quan đến dự án như: Lát vỉa hè xung quanh chợ Diêu Trì (gồm các mặt đường số 3, đường số 4, đường số 10), xử lý hệ thống thoát nước thải của chợ vào hệ thống thoát chung của thị trấn Diêu Trì,...

**2. Giao Trưởng phòng Nội vụ huyện**

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND thị trấn Diêu Trì hoàn chỉnh Đề án thành lập Ban Quản lý chợ, nhân sự Ban Quản lý chợ Diêu Trì để UBND huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2016.

**3. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện**

- Tham mưu quy chế hoạt động Ban Quản lý chợ trình UBND huyện phê duyệt sau khi thành lập Ban Quản lý chợ.

- Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan, UBND thị trấn Diêu Trì tiến hành khảo sát, nghiên cứu, hoàn chỉnh phương án bố trí, sắp xếp các quầy, lô, sạp

kinh doanh tại chợ Diêu Trì mới trình UBND huyện phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2016.

- Về cơ chế hỗ trợ: UBND huyện sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đóng sập và xây dựng vách ngăn cho các hộ tiểu thương khi di dời từ chợ cũ sang chợ mới theo quy chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về thời gian di dời chợ: Từ ngày 01/4/2016 – 15/4/2016.

#### **4. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện**

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành khảo sát, xây dựng phương án đấu giá cho thuê các kiốt xung quanh chợ Diêu Trì mới trình UBND huyện trước ngày 15/3/2016.

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế huyện kiểm tra, xác định lại mức thuế của các hộ tiểu thương cho phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương khi di dời từ chợ cũ sang chợ mới.

#### **5. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì**


- Phối hợp với các ngành chức năng của huyện hoàn chỉnh Đề án nhân sự Ban Quản lý chợ và phương án sắp xếp di dời chợ theo thời gian quy định.

- Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương thực hiện nghiêm túc phương án di dời chợ sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi tổ chức di dời, đồng thời giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ môi trường khu vực xung quanh chợ Diêu Trì mới.

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì biết, phối hợp, tổ chức thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT HU; TT HĐND huyện; (b/c)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH, KT-HT,  
Nội vụ, BQLDA huyện;
- UBND thị trấn Diêu Trì;
- CVP, CVVP (K<sub>1</sub>, K<sub>3</sub>);
- Lưu: VT.



**Tô Minh Chánh**