

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định nội bộ điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư
Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp
và vùng phụ cận huyện Tuy Phước**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

A. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước;

Căn cứ Văn bản số 107/UBND-TH ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước;

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN.

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Bình Định.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bình Định.

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Lộc và Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

7. Tổng mức đầu tư dự án được duyệt: 51.864.984.000 đồng.

8. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung lần này: 57.064.984.000 đồng.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

1. Sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung dự án, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung:

Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước có tổng mức đầu tư được duyệt là: 51.864.984.000 đồng, với quy mô xây dựng mạng lưới cấp nước với tổng chiều dài khoảng 97km và các hạng mục phụ trợ. Quá trình tổ chức thực hiện dự án, để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường nên có một số nội dung công việc cần phải chỉnh lý, bổ sung.

Vì vậy, để đảm bảo nguồn kinh phí cho việc thực hiện hoàn thiện các hạng mục của dự án nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì việc điều chỉnh, bổ sung dự án là hết sức cần thiết.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

- Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư;

- Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn;

- Văn bản số 107/UBND-TH ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư;

1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Việc điều chỉnh, bổ sung dự án là phù hợp với quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương.

Kế hoạch đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

2.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho nhân dân, nâng cao sức khỏe người dân, giảm thiểu các bệnh tật có liên quan đến nguồn nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với mục tiêu của tỉnh Bình Định về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

2.2. Quy mô đầu tư bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung chiều dài một số tuyến ống chính cho phù hợp với điều kiện thực tế công trình, tổng chiều dài các tuyến ống chính tăng hơn 210m (chưa kể các đoạn ống nhánh).

- Bổ sung khối lượng hoàn trả mặt đường tại khu vực thi công các tuyến ống, cụ thể bổ sung phân bê tông hoàn trả mặt đường xấp xỉ 2.600m³.

- Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án năm 2021-2023 đến hết ngày 30/06/2024 để Chủ đầu tư xử lý các khối lượng phát sinh tăng, giảm; hoàn thiện công trình, thủ tục thanh - quyết toán dự án và đưa vào sử dụng.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: xã Phước Lộc và Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

3. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

3.1. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 57.064.984.000 đồng.

Bằng chữ: (Năm mươi bảy tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng).

3.2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

5. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.

Việc điều chỉnh, bổ sung dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước đủ điều kiện để trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trên đây là Kết quả thẩm định nội bộ để xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước. UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam