

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thời gian thực hiện dự án
Công trình: TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC THUẬN
Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Phước Thuận; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng;

Căn cứ Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Phước Thuận; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 1054/TTr-BQL ngày 14/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thời gian thực hiện dự án công trình: **Trường Mầm non Phước Thuận; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng** do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện làm Chủ đầu tư, với các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình bị chậm so với hợp đồng đã ký là do công tác bồi thường thiệt hại - GPMB đề bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công gặp một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời, tình hình thời tiết bất lợi, mưa kéo dài làm cho nhà thầu không thể thi công liên tục được; do đó, nhà thầu không thể hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư nên Thời gian thực hiện dự án bị chậm so với mốc thời gian trong các quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung Thời gian thực hiện của dự án

TT	Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 và Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2022 - 2023	Năm 2022 - 2024

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 và Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 và Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (8);
- Lưu: VT, K₃, T.15

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam