

Số: ____/UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022.

V/v đề nghị gia hạn thời gian bố trí
khoản kinh phí tài trợ cho công trình:
Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng,
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Kính gửi: Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Căn cứ Văn bản **số 381/CV-QPT ngày 16/11/2021** của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai về việc thống nhất vận động tài trợ kinh phí xây dựng công trình Cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định **số 9473/QĐ-UBND ngày 28/12/2021** của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định **số 1008/QĐ-UBND ngày 21/03/2022** của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng;

Căn cứ Quyết định **số 1583/QĐ-UBND ngày 27/04/2022** của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng;

Căn cứ Hợp đồng **số 09/2022/HĐ-XD ngày 04/06/2022** giữa Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước và Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm về việc thi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng;

Theo đó, thời gian thi công xây lắp công trình là 200 ngày, kể từ ngày 05/06/2022 đến hết ngày 22/12/2022.

Thực hiện Văn bản **số 184/CV-QPT ngày 05/09/2022** của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai về việc thực hiện xây dựng và hoàn thành công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để giải ngân khoản kinh phí tài trợ theo đúng thời hạn đã cam kết. Tuy nhiên, do công tác thanh lý, tháo dỡ dây nhà lớp học cũ bị chậm nên không thể giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công, đồng thời trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Tuy Phước có mưa to kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và xã Phước Thắng nằm ở cuối nguồn sông Kôn và sông Hà Thanh nên xảy ra tình trạng ngập lụt trầm trọng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Vì vậy, UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai xem xét tạo điều kiện cho gia hạn thời gian giải ngân khoản kinh phí tài

trợ cho dự án: Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng đến hết Quý I/2023.

UBND huyện Tuy Phước cam kết sẽ đơn đốc nhà thầu thi công xây lắp đầy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân