

Số: /TB-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Nam tại buổi kiểm tra hiện trường về tiến độ di dời hệ thống điện để xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Ngày 09/10/2023, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra hiện trường về tiến độ di dời hệ thống điện để xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phước Thành. Tham dự kiểm tra hiện trường, có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, lãnh đạo UBND xã Phước Thành và Công ty TNHH Hà Dung (đơn vị thi công).

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã Phước Thành báo cáo tiến độ di dời hệ thống điện để xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; giải trình của đơn vị thi công; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Huỳnh Nam - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện:

- Rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa giải phóng mặt bằng, xử lý những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí di dời hệ thống điện trước ngày 14/10/2023 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện việc di dời hạ tầng điện xong **trước ngày 28/10/2023**, vị trí nào giải phóng mặt bằng xong thì bàn giao ngay cho đơn vị thi công xây dựng.

- Hằng ngày theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện; trên cơ sở đó, hằng tuần tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc không xử lý được thì kịp thời báo cáo cho UBND huyện để chỉ đạo xử lý.

2. Ủy ban nhân dân xã Phước Thành:

Đối với cột điện (C74) dọc Quốc lộ 19C, UBND xã Phước Thành tiếp tục tuyên truyền, vận động; nếu hộ không chấp hành thì lập các thủ tục bảo vệ thi công theo quy định.

3. Các đơn vị thi công:

- Tập trung nhân lực, vật lực di dời hệ thống điện xong **trước ngày 28/10/2023**; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ thực hiện.

- Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; đồng thời, trong quá trình thi công nếu gặp vướng mắc thì kịp thời báo cáo cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện để chỉ đạo xử lý.

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND xã Phước Thành và Công ty TNHH Hà Dung triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân chỉ đạo);
- Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Các thành viên dự họp;
- Phòng KT&HT huyện;
- UBND xã Phước Thành;
- Công ty TNHH Hà Dung;
- CVP, PCVPKT; CVVP (K₆);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Ngọc Cường